สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
กรมบัญชีกลาง

ห้อง รอง ผวจ.สห.
เลขที่ ๒๘๓
รับเมื่อ 24 กพ 2564
เวลา ๑๓๕๐ ๗๓๓๘ น.

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง โทร.๐๓๖๕๑ ๗๓๓๘

**ที่** สห ๐๐๐๓/ ๐๑๓๙ **วันที่** ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

**เรื่อง** รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนฯ

ห้อง ผวจ.สห.
เลขที่ ๒๒๙๕
รับเมื่อ 25 กพ. 2564
เวลา ..... น.

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือ ที่ สห ๐๐๐๓/ว ๘๒๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี จังหวัดสิงห์บุรี ได้ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) โดยติดตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดในไตรมาสที่ ๒ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน นั้น

๒. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ได้รวบรวมรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนเกินเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดในไตรมาสที่ ๒ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ จำนวน ๕ หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๑ หน่วยงาน จึงขอส่งรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

(นางรวีวรรณ เปรมปรี)
คลังจังหวัดสิงห์บุรี

(นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี



ที่ สห ๐๐๐๓/ก ๗๓๔

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-บางพาน สห ๑๖๐๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน บัญชีแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี จังหวัดสิงห์บุรี ได้ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) โดยติดตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดในไตรมาสที่ ๒ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดในไตรมาสที่ ๒ คือ ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ เร่งรัดก่อหนี้ผูกพัน (บันทึก PO ในระบบ GFMIS) และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ทาง e-mail : sbr@cgd.go.th ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์ ๐-๓๖๕๐-๗๑๓๘ , ๔๐ ต่อ ๓๐๖
โทรสาร ๐-๓๖๕๐-๗๑๓๙
e-mail : sbr@cgd.go.th



# ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
## ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
## (หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 16 หน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท

| ที่ | หน่วยงาน | จำนวนโครงการ | รายจ่ายลงทุน | | | | | | เป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาสที่ 2 (45%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จัดสรร | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย | | การใช้จ่ายเงิน (PO+เบิกจ่าย) | | |
| | | | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | |
| 1 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี | 10 | 3.183 | 1.347 | - | - | 1.347 | 42.32 | - 2.68 |
| 2 | เทศบาลเมืองบางระจัน | 3 | 6.028 | 1.728 | - | - | 1.728 | 28.67 | - 16.33 |
| 3 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี | 12 | 9.576 | 0.500 | 1.994 | 20.82 | 2.494 | 26.04 | - 18.96 |
| 4 | โรงพยาบาลสิงห์บุรี | 8 | 25.321 | 3.417 | 1.911 | 7.55 | 5.328 | 21.04 | - 23.96 |
| 5 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี | 8 | 4.790 | - | 0.700 | 14.61 | 0.700 | 14.61 | - 30.39 |
| 6 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี | 2 | 0.776 | - | 0.079 | 10.21 | 0.079 | 10.21 | - 34.79 |
| 7 | งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์) | 9 | 168.090 | 10.970 | - | - | 10.970 | 6.53 | - 38.47 |
| 8 | แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี | 61 | 242.893 | 7.789 | 7.302 | 3.01 | 15.090 | 6.21 | - 38.79 |
| 9 | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์ | 44 | 61.633 | - | 1.760 | 2.86 | 1.760 | 2.86 | - 42.14 |
| 10 | เทศบาลเมืองสิงห์บุรี | 7 | 9.699 | - | 0.025 | 0.26 | 0.025 | 0.26 | - 44.74 |
| 11 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี | 1 | 3.500 | - | - | - | - | - | - 45.00 |
| 12 | โรงเรียนสิงห์บุรี | 2 | 4.931 | - | - | - | - | - | - 45.00 |
| 13 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี | 1 | 0.963 | - | - | - | - | - | - 45.00 |
| 14 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 | 1 | 1.500 | - | - | - | - | - | - 45.00 |
| 15 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี | 1 | 1.200 | - | - | - | - | - | - 45.00 |
| 16 | วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี | 2 | 14.562 | - | - | - | - | - | - 45.00 |

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส์

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

(หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 16 หน่วยงาน)

หน่วย : บาท

| ที่ | หน่วยงาน | จำนวนโครงการ | รายจ่ายลงทุน | | | | | | เป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาสที่ 2 (45%) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จัดสรร | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย | | การใช้จ่ายเงิน (PO+เบิกจ่าย) | | | |
| | | | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | | |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี | 1 | 1,200,000.00 | 1,193,000.00 | - | - | 1,193,000.00 | 99.42 | 54.42 | |
| 2 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี | 1 | 3,500,000.00 | 2,998,845.00 | - | - | 2,998,845.00 | 85.68 | 40.68 | |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 | 1 | 1,500,000.00 | 1,277,000.00 | - | - | 1,277,000.00 | 85.13 | 40.13 | |
| 4 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี | 12 | 9,576,000.00 | 4,839,200.00 | 2,288,200.00 | 23.90 | 7,127,400.00 | 74.43 | 29.43 | |
| 5 | แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี | 78 | 276,190,110.00 | 160,470,870.00 | 8,009,964.31 | 2.90 | 168,480,834.31 | 61.00 | 16.00 | |
| 6 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี | 10 | 3,183,200.00 | 1,347,000.00 | - | - | 1,347,000.00 | 42.32 | - 2.68 | |
| 7 | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์ | 43 | 52,625,100.00 | 15,541,540.00 | 1,785,292.00 | 3.39 | 17,326,832.00 | 32.93 | - 12.07 | |
| 8 | โรงพยาบาลสิงห์บุรี | 8 | 25,321,000.00 | 4,542,500.00 | 3,233,000.00 | 12.77 | 7,775,500.00 | 30.71 | - 14.29 | |
| 9 | เทศบาลเมืองบางระจัน | 3 | 6,028,000.00 | 1,728,000.00 | - | - | 1,728,000.00 | 28.67 | - 16.33 | |
| 10 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี | 8 | 4,790,000.00 | - | 700,000.00 | 14.61 | 700,000.00 | 14.61 | - 30.39 | |
| 11 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี | 2 | 775,700.00 | - | 86,900.89 | 11.20 | 86,900.89 | 11.20 | - 33.80 | |
| 12 | กรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์) | 9 | 168,090,000.00 | 10,970,000.00 | - | - | 10,970,000.00 | 6.53 | - 38.47 | |
| 13 | เทศบาลเมืองสิงห์บุรี | 7 | 9,698,600.00 | - | 49,800.00 | 0.51 | 49,800.00 | 0.51 | - 44.49 | |
| 14 | โรงเรียนสิงห์บุรี | 2 | 4,930,900.00 | - | - | - | - | - | - 45.00 | |
| 15 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี | 1 | 963,000.00 | - | - | - | - | - | - 45.00 | |
| 16 | วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี | 2 | 14,561,800.00 | - | - | - | - | - | - 45.00 | |

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส์

หมายเหตุ : คือ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 0-22.49 ร้อยละการเบิกจ่าย 22.50-44.99 ร้อยละการเบิกจ่าย 45-100

รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสิงห์บุรี
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 (หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 16 หน่วยงาน)

| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จัดสรร (ล้านบาท) | การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท) | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาอุปสรรค | แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี<br>จำนวน 1 โครงการ | 1.200 | 1.193 | 99.42 | - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | - | - |
| 2 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ<br>ประจำจังหวัดสิงห์บุรี<br>จำนวน 1 โครงการ | 3.500 | 2.999 | 85.68 | - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | - | - |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี<br>แห่งที่ 2<br>จำนวน 1 โครงการ | 1.500 | 1.277 | 85.13 | - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | - | - |
| 4 | สำนักงานเขตพื้นที่<br>การศึกษาประถมศึกษา<br>สิงห์บุรี<br>จำนวน 12 โครงการ | 9.576 | 7.127 | 74.43 | - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 4 โครงการ<br>เป็นเงิน 5.133 ลบ.<br>เบิกจ่ายแล้ว 8 โครงการ เป็นเงิน 1.994 ลบ. | - | - |
| 5 | แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี<br>จำนวน 78 โครงการ | 276.190 | 168.481 | 61.00 | - งานดำเนินการเอง 8 โครงการ เป็นเงิน 10.412 ลบ.<br>เบิกจ่ายแล้ว 38 โครงการ เป็นเงิน 161.490 ลบ.<br>อยู่ระหว่างเรียกลงนามสัญญา 32 โครงการ<br>เป็นเงิน 101.588 ลบ. | - | - |

| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จัดสรร (ล้านบาท) | การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท) | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาอุปสรรค | แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 10 โครงการ | 3.183 | 1.347 | 42.32 | - ครุภัณฑ์ 3 โครงการ เป็นเงิน 1.347 ลบ. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา<br>- โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (โคกหนองนาโมเดล) 7 โครงการ เป็นเงิน 1.781 ลบ.<br>1. กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดดำเนินการฝึกอบรมเจ้าของแปลงพื้นที่เป้าหมาย ระหว่างวันที่ 21-25 ก.พ. 64 ณ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี จังหวัดสระบุรี<br>2. จังหวัดได้จัดส่งรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานโคก หนองนาโมเดล พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบพื้นที่ 1 ไร่ และ 3ไร่ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้กับอำเภอเพื่อใช้ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของแต่ละอำเภอ<br>3. หลังจากวันที่ 25 ก.พ.64 เจ้าของแปลงเป้าหมายกลับจากอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว จะเร่งดำเนินการโดยทันที | - | - |

| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จัดสรร (ล้านบาท) | การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท) | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาอุปสรรค | แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 43 โครงการ | 52.625 | 17.327 | 32.93 | - ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 15 โครงการ เป็นเงิน 58.065 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 1 โครงการ ลงนามแล้ว 9 โครงการ อยู่ระหว่างเรียกลงนามสัญญา 2 โครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1 โครงการ ยกเลิกประกาศผู้ชนะ 1 โครงการ ไม่พร้อมดำเนินการ 1 โครงการ<br>- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 โครงการ เป็นเงิน 2.029 ลบ. อยู่ระหว่างเรียกลงนามสัญญา<br>- สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 5 โครงการ เป็นเงิน 0.850 ลบ. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 โครงการ ขออนุมัติปรับฐานจาก 4 ฐาน ดำเนินการ 2 ฐาน 2 โครงการ คืน 3 โครงการ<br>- ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อ DLTV 22 โครงการ เป็นเงิน 0.675 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 21 โครงการ 0.541 ลบ. อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 1 โครงการ<br>- ครุภัณฑ์ 1 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว | **ถนน**<br>- โครงการซ้ำซ้อน และสถานที่ไม่พร้อมดำเนินการ<br>**อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**<br>- ช่างไม่มีความรู้ในการกำหนดราคากลางในระบบ e-GP<br>**สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา**<br>- เนื่องจากสถานที่ไม่พร้อมดำเนินการและไม่มีแรงงานในการดำเนินการก่อสร้าง | - ก่อนของบประมาณหน่วยงานควรตรวจสอบความพร้อมของสถานที่เป็นสำคัญ<br>- หน่วยงานที่มีความรู้ ความชำนาญ ได้แก่ สนง.คลังจังหวัด สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ เครือข่ายช่างอปท. บางแห่งให้คำปรึกษาแนะนำ |
| 8 | โรงพยาบาลสิงห์บุรี จำนวน 8 โครงการ | 25.321 | 7.776 | 30.71 | - ครุภัณฑ์ 7 โครงการ เป็นเงิน 7.792 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 4 รายการ เป็นเงิน 3.273 ลบ. อยู่ระหว่างดำเนินงาน 3 รายการ เป็นเงิน 4.543 ลบ.<br>- ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 1 โครงการ เป็นเงิน 17.529 ลบ. อยู่ระหว่างรอประกาศประกวดราคาจ้าง | - | - |
| 9 | เทศบาลเมืองบางระจัน จำนวน 3 โครงการ | 6.028 | 1.728 | 28.67 | - ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2 โครงการ เป็นเงิน 1.728 ลบ. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา<br>- รถขยะ 1 โครงการ เป็นเงิน 2.119 ลบ. อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาอุทธรณ์ | - เนื่องจากมีผู้ประกอบการยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาผลไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ จึงได้ทำหนังสือส่งไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ที่กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 64 | - |

| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จัดสรร (ล้านบาท) | การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท) | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาอุปสรรค | แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี<br>จำนวน 8 โครงการ | 4.790 | 0.700 | 14.61 | - เงินอุดหนุนสมทบการบูรณ์ปฏิสังขรณ์ 7 โครงการ เป็นเงิน 3.590 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 0.400 ลบ. อยู่ระหว่างดำเนินงาน 6 โครงการ คืน 1 โครงการ เป็นเงิน 0.125 ลบ.<br>- เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้าง 1 โครงการ เป็นเงิน 1.200 ลบ. อยู่ระหว่างดำเนินงาน | - | - |
| 11 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี<br>จำนวน 2 โครงการ | 0.776 | 0.087 | 11.20 | - เป็นการจัดทำผังเมืองระดับชุมชน และระดับอำเภอ โดยจัดประชุมประชาพิจารณ์ให้ความรู้ร่วมกับ อบต. และมีการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน | - | - |
| 12 | งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)<br>จำนวน 9 โครงการ | 168.090 | 10.970 | 6.53 | - ลงนามแล้ว 3 โครงการ เป็นเงิน 20.778 ลบ. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา<br>- อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 4 โครงการ เป็นเงิน 107.35 ลบ.<br>- ยกเลิกประกาศ ดำเนินการประกาศใหม่ เนื่องจากผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติตามประกาศ 1 โครงการ เป็นเงิน 24 ลบ.<br>- อยู่ระหว่างเรียกลงนามสัญญา 1 โครงการ เป็นเงิน 13 ลบ. | - | - |
| 13 | เทศบาลเมืองสิงห์บุรี<br>จำนวน 7 โครงการ | 9.699 | 0.050 | 0.51 | เบิกจ่ายแล้ว 2 โครงการ เป็นเงิน 0.050 ลบ. อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ เป็นเงิน 2.990 ลบ. อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 2 โครงการ เป็นเงิน 2.395 ลบ. อยู่ระหว่างอุทธรณ์ 1 โครงการ เป็นเงิน 2.386 ลบ. | - เนื่องจากมีผู้ประกอบการยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาผลไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ จึงได้ทำหนังสือส่งไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนที่กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 64 | - ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMIS สำหรับโครงการที่ลงนามสัญญาแล้ว |

| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จัดสรร (ล้านบาท) | การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท) | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาอุปสรรค | แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | โรงเรียนสิงห์บุรี<br>จำนวน 2 โครงการ | 4.931 | - | 0.00 | - สนามบาสเก็ตบอล 1 โครงการ เป็นเงิน 0.422 ลบ. อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา<br>- อาคารเรียน 1 โครงการ เป็นเงิน 4.509 ลบ. อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเพื่อลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 1 มี.ค.64 | - | - ให้หน่วยงานเร่งจัดทำ PO ในระบบ GFMIS เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว |
| 15 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี<br>จำนวน 1 โครงการ | 0.963 | - | 0.00 | - อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ | - เนื่องจากมีผู้ประกอบการยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาผลไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ จึงได้ทำหนังสือส่งไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนที่กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64 | - |
| 16 | วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี<br>จำนวน 2 โครงการ | 14.562 | - | 0.00 | - ครุภัณฑ์ 1 โครงการ เป็นเงิน 1.920 ลบ. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา<br>- อาคารแฟลต 1 โครงการ เป็นเงิน 12.642 ลบ. ประกาศแผนขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 64 | - เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบด้านพัสดุและระบบ e-GP ไม่เพียงพอ<br>- ต้องขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางผู้ควบคุมงานและตรวจรับพัสดุ | - สำนักงานคลังจังหวัดให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ระเบียบและระบบที่เกี่ยวข้อง<br>- สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ สนับสนุนบุคลากรเป็นกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง |