ห้อง รอง ผวจ.สห.
เลขที่ ๕๕๗
รับเมื่อ 21 ม.ค. 2564
เวลา.....น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง โทร. ๐ ๓๖๕๐ ๗๑๓๘

ที่ สห ๐๐๐๓/ ๐๐๕๓ **วันที่** ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนฯ

ห้อง ผวจ.สห.
เลขที่ ๑๗๘๖
รับเมื่อ 22 ม.ค. 2564
เวลา.....น.

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

เรื่องเดิม

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สห ๐๐๐๓/ว ๖๒๙๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้สั่งการให้คลังจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี จังหวัดสิงห์บุรี เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้เร่งรัดติดตามหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดในไตรมาสที่ ๑ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓) นั้น

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ได้รวบรวมรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน จึงขอส่งรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรวีวรรณ เปรมปรี)
คลังจังหวัดสิงห์บุรี

ทราบ

ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และขอให้ส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้จังหวัดทราบทุกเดือน

(นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

(นายณัฐพล ธานีรัตน์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
21 ม.ค. 2564

รองเกษร (หน.กลุ่ม GF) ตรวจสอบ + รายงานต่อไป 25/1/64

ด่วนที่สุด

ที่ สห ๐๐๐๓/ว ๖๒๗๖



ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-บางพาน สห ๑๖๐๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้สั่งการให้คลังจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี จังหวัดสิงห์บุรี เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยให้เร่งรัดติดตามหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดในไตรมาสที่ ๑ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดในไตรมาสที่ ๑ คือ ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ เร่งรัดก่อหนี้ผูกพัน (บันทึก PO ในระบบ GFMIS) และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ทาง e-mail : sbr@cgd.go.th ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์ ๐-๓๖๕๐-๗๑๓๘ , ๔๐ ต่อ ๓๐๒
โทรสาร ๐-๓๖๕๐-๗๑๓๙
e-mail : sbr@cgd.go.th

รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสิงห์บุรี

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 (หน่วยงานที่มียอดการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 20)

ลำดับที่	หน่วยงาน	จัดสรร (ล้านบาท)	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 10 โครงการ	3.183	-	0.00	- ครุภัณฑ์ 3 โครงการ เป็นเงิน 1.402 ลบ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อยู่ระหว่างให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่ 19 ม.ค.64 - โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (โคกหนองนาโมเดล) 7 โครงการ เป็นเงิน 1.781 ลบ. อยู่ระหว่างรอการฝึกอบรมฯ ซึ่งก่อนที่จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนาโมเดล โดยกลุ่มเป้าหมายต้องเข้ารับการฝึกอบรมก่อน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดสิงห์บุรีจะอบรมในระหว่างวันที่ 25 ม.ค.-28 ก.พ.64 ณ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี จังหวัดสระบุรี	- ในการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายต้องเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงก่อนระยะเวลา 5 วัน 4 คืน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาด ในหลายจังหวัดจึงไม่สามารถจัดการฝึกอบรมตามกำหนดเดิมได้อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์	- ในระหว่างที่รอการฝึกอบรมฯ ได้แจ้ง สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอประสานกับเจ้าของพื้นที่เป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อม ดังนี้ 1.รูปแบบแปลงที่จะดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพภูมิทัศน์ 2. ประสานช่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยออกแบบ 3.เตรียมผู้รับจ้างในการขุดพื้นที่

ลำดับที่	หน่วยงาน	จัดสรร (ล้านบาท)	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
2	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 2 โครงการ	0.776	0.042	5.43	- เป็นการจัดทำผังเมืองระดับชุมชน และระดับอำเภอ โดยจัดประชุมประชาพิจารณ์ให้ความรู้ร่วมกับ อบต. และมีการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน	-	-
3	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 44 โครงการ	61.633	0.064	0.10	- ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 15 โครงการ เป็นเงิน 8.065 ลบ. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 11 โครงการ กำหนดราคากลาง 2 โครงการ คืน 1 โครงการ ขออนุญาตใช้พื้นที่ 1 โครงการ - ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 โครงการ เป็นเงิน 2.029 ลบ. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง - สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 5 โครงการ เป็นเงิน 0.850 ลบ.อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง 2 โครงการ คืน 3 โครงการ - ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อ DLTV 22 โครงการ เป็นเงิน 0.675 ลบ.เบิกจ่ายแล้ว 2 โครงการ เป็นเงิน 0.050 ลบ. อยู่ระหว่างติดตั้งและส่งมอบงาน 14 โครงการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 3 โครงการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง 1 โครงการ ได้ผู้รับจ้างรอลงนาม 1 โครงการ ขออนุมัติแก้ไขชื่อโครงการ 1 โครงการ - ครุภัณฑ์ 1 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว	**ถนน** -โครงการซ้ำซ้อน และสถานที่ไม่พร้อมดำเนินการ **อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** - ช่างไม่มีความรู้ในการกำหนดราคากลางในระบบ e-GP **สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา** - เนื่องจากสถานที่ไม่พร้อมดำเนินการและไม่มีแรงงานในการดำเนินการก่อสร้าง	- ก่อนของบประมาณหน่วยงานควรตรวจสอบความพร้อมของสถานที่เป็นสำคัญ - หน่วยงานที่มีความรู้ความชำนาญ ได้แก่ สนง.คลังจังหวัด สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ เครือข่ายช่างอปท.บางแห่ง ให้คำปรึกษาแนะนำ

ลำดับที่	หน่วยงาน	จัดสรร (ล้านบาท)	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
4	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จำนวน 4 โครงการ	1.945	0.115	5.91	- งานดำเนินการเอง 1 โครงการ เป็นเงิน 0.025 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค.-มี.ค.64 - ครุภัณฑ์ 2 โครงการ เป็นเงิน 0.120 ลบ.เบิกจ่ายแล้ว - ปรับปรุงบ้านพัก 1 โครงการ เป็นเงิน 1.800 ลบ. ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 11 ม.ค.64 อยู่ระหว่างให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ ครบกำหนดวันที่ 27 ม.ค. 64	- ประกาศเชิญชวนด้วยวิธีการ e-bidding โครงการปรับปรุงบ้านพัก จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา จึงประกาศใหม่อีกครั้ง	-
5	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 โครงการ	3.500	-	0.00	- ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 13 ม.ค.64 อยู่ระหว่างให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามวันที่ 25 ม.ค.64 มี 5 งวด ระยะเวลาสัญญา 210 วัน ครบกำหนดวันที่ 29 มค 64	- เนื่องจากได้รับแบบแปลนจากส่วนกลาง เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 จึงทำให้การดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	-
(6)	โรงเรียนสิงห์บุรี จำนวน 2 โครงการ	4.931	-	0.00	- สนามบาสเก็ตบอล 1 โครงการ เป็นเงิน 0.422 ลบ. ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามสัญญาได้ใน ม.ค.64 - อาคารเรียน 1 โครงการ เป็นเงิน 4.509 ลบ. อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding ตั้งแต่วันที่ 5-21 ม.ค.64 เสนอราคาวันที่ 22 ม.ค.64 พิจารณาผลวันที่ 23 ม.ค.64	-	-

ลำดับที่	หน่วยงาน	จัดสรร (ล้านบาท)	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
7	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี จำนวน 1 โครงการ	0.963	-	0.00	- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding วันที่ 11-15 ม.ค.64 ยื่นข้อเสนอราคาวันที่ 18 ม.ค.64 พิจารณาผลวันที่ 19 ม.ค.64	- ประกาศเชิญชวน 1 ครั้ง แต่มีผู้ประกอบการทักท้วงเรื่องคุณลักษณะเฉพาะ จึงประกาศยกเลิก - ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 ครั้ง มีผู้วิจารณ์ หน่วยงานต้องทบทวนแก้ไขและประกาศใหม่	- ผู้ยื่นข้อเสนอมีผู้ยื่น 2 ราย ซึ่งรายใดรายหนึ่งไม่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค - ประกาศครั้งที่ 2 วันที่ 20 มค 64 พิจารณาผล 29 มค 64
8	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 จำนวน 1 โครงการ	1.500	-	0.00	- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding วันที่ 8-18 ม.ค.64 ยื่นข้อเสนอราคาวันที่ 19 ม.ค.64 พิจารณาผลวันที่ 20 ม.ค.64 ลงนาม 8 กพ 64	- ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 4 ครั้ง เนื่องจากมีผู้ประกอบการทักท้วงเรื่องคุณลักษณะเฉพาะ ทำให้ต้องย้อนกลับมาทบทวน แก้ไข และประกาศร่างดังกล่าวใหม่	- ประกาศยกเลิก รอคุณครู 7 วัน ตกลงราคาเสร็จ กพ 64

PO → รอไม่ต้องใช้ GF

ลำดับที่	หน่วยงาน	จัดสรร (ล้านบาท)	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
9	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จำนวน 1 โครงการ	1.200	-	0.00	- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding วันที่ 7-14 ม.ค.64 ยื่นข้อเสนอราคาวันที่ 15 ม.ค.64 พิจารณาผลวันที่ 18-20 ม.ค.64	- ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 ครั้ง มีผู้วิจารณ์ ครั้งที่ 1 หน่วยงานทบทวนแก้ไข และประกาศร่างดังกล่าวใหม่ ครั้งที่ 2 มีผู้วิจารณ์แต่คณะกรรมการพิจารณาแล้วไม่ใช่สาระสำคัญ	- ประกาศอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ ตรวจเสร็จ กพ.64
10	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จำนวน 2 โครงการ	14.562	-	0.00	- ครุภัณฑ์ 1 โครงการ เป็นเงิน 1.920 ลบ. อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding วันที่ 8-11 ม.ค.64 ยื่นข้อเสนอราคาวันที่ 12 ม.ค.64 พิจารณาผลวันที่ 13 ม.ค.64 - อาคารแฟลต 1 โครงการ เป็นเงิน 12.642 ลบ. อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลางและบันทึกราคากลางในระบบ e-GP	- มีการโยกย้ายบุคลากร - เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบด้านพัสดุและระบบไม่เพียงพอ - ต้องขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ควบคุมงานและตรวจรับพัสดุ	- สนง.คลังจังหวัดติดตามและให้คำแนะนำด้านกฎหมายระเบียบและระบบที่เกี่ยวข้อง - สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ สนับสนุนบุคลากรเป็นกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่	หน่วยงาน	จัดสรร (ล้านบาท)	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
(11)	งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์) จำนวน 9 โครงการ	168.090	-	0.00	- สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ 3 โครงการ เป็นเงิน 36.090 ลบ. ลงนามแล้ว 2 โครงการ อยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการ 1 โครงการ - แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี 2 โครงการ เป็นเงิน 23 ลบ. อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding วันที่ 5-19 ม.ค.64 จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding วันที่ 11-27 ม.ค.64 จำนวน 1 โครงการ - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี 4 โครงการ เป็นเงิน 109 ลบ. อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง 2 โครงการ อยู่ระหว่างเผยแพร่ TOR รับฟังคำวิจารณ์ 2 โครงการ	-	-

ลำดับที่	หน่วยงาน	จัดสรร (ล้านบาท)	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
12	เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จำนวน 7 โครงการ	9.699	-	0.00	- อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาซื้อ 2 โครงการ เป็นเงิน 0.061 ลบ. - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding 2 โครงการ เป็นเงิน 4.300 ลบ. - อยู่ระหว่างพิจารณาผล 3 โครงการ เป็นเงิน 5.337 ลบ.	- 1.ประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding ล่าช้า เนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลน 1 โครงการ - 2.ผู้เสนอราคายื่นเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 3 โครงการ สอบถามและขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกาศผู้ชนะการประกวดราคา	-
13	เทศบาลเมืองบางระจัน จำนวน 3 โครงการ	6.028	-	0.00	- ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2 โครงการ เป็นเงิน 3.909 ลบ. ลงนามในสัญญาแล้ว - รถขยะ 1 โครงการ เป็นเงิน 2.119 ลบ. ประกาศผู้ชนะแล้ว	- มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ขณะนี้หน่วยงานอยู่ระหว่างพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ (วันที่ 11-19 ม.ค.64)	-