รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีจังหวัดสิงห์บุรี

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (อาคาร ๕ ชั้น)

****

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีจังหวัดสิงห์บุรี

๑.	นายณัฐพล	ธานีรัตน์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
๒.	นางบุญยานุช	ณ นคร	แทนปลัดจังหวัดสิงห์บุรี
๓.	นายพิพัฒน์	กว้างนอก	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
๔.	นางสาวสุฐาณรักษ์	พัสกรกุลยงค์	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสิงห์บุรี
๕.	นายศุภโชค	นาคเกตุ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี
๖.	นายวิเชียร	สาลี	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี
๗.	นายเฉลิมพล	สังขวุฒิ	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
๘.	นางสาวฐิติยา	ฉิมบันเทิง	แทนศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
๙.	นายบุรัสกร	ละอองทัพ	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
๑๐.	นางศิริวรรณ	ไม้เลี้ยง	แทนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑.	นางรวีวรณ	เปรมปรี	คลังจังหวัดสิงห์บุรี
๑๒.	นางเกษร	กันทริกา	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางทิพวัลย์	สารสุข	เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
๒.	นางสาวจิราภรณ์	ศิริมงคล	ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
๓.	นางจิดาภา	หมอโอสถ	ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
๔.	นางสาวอนุชิดา	อ้วนสกุล	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
๕.	นางสาวชวรัตน์	อุลิศ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี
๖.	นางสาววรรณวิภา	มะโนพงษ์	ผู้แทนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี
๗.	นางสาวพิมพ์ลดา	ดวงก๋าทอง	ผู้แทนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี
๘.	นายนิวัฒน์	จันยะเครือ	ผู้แทนเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
๙.	นางวชิราภรณ์	เพ็ชรล้อม	วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
๑๐.	นายชนภัทธ์	อินทวารี	ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ
๑๑.	นายนพธนะ	ขาวนิลรัตน์	ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
๑๒.	นางสาวจรัสพิมพ์	ศิริมาตร์	ผู้แทนโรงเรียนสิงห์บุรี
๑๓.	นางสาวอินทร์นัดดา	สีเดือน	ผู้แทนโรงเรียนสิงห์บุรี
๑๔.	นางรุ่งทิวา	รอดภัย	ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
๑๕.	นายเจตนา	พงษ์พยุหะ	ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
๑๖.	นายสราวุฒิ	แก้วบัว	ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒

/.๑๗ นางศรีฟ้า...

๑๗. นางศรีฟ้า	จ่างสกุล	ผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
๑๘. นางดวงฤทัย	ผลพุ่ม	ผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
๑๙. นายนิรันดร์	คงแย้ม	ผู้แทนวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
๒๐. นางสาวสตรีญา	คันธอุลิศ	ผู้แทนโรงพยาบาลสิงห์บุรี
๒๑.นางธัญมน	ณรงค์วงศ์วัฒนา	ผู้แทนโรงพยาบาลสิงห์บุรี
๒๒. นางสาววราภรณ์	เล่าชู	ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
๒๓. นายประเสริฐ	ภู่ชัย	ผู้แทนโรงพยาบาลอินทร์บุรี
๒๔. นางสุปราณี	ศิริจันโท	ผู้แทนโรงพยาบาลอินทร์บุรี
๒๕. นางธัญมน	ณรงค์วงศ์วัฒนา	ผู้แทนโรงพยาบาลสิงห์บุรี
๒๖. นายอรรถพร	พูลนุช	ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
๒๗. นายสุชากร	กาญจนศิลป์	เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
๒๘. นางสาวนพรัตน์	บุษบรรณ์	เทศบาลบางระจัน
๒๙. นางสายฝน	พานิช	องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
๓๐. นางสาวรัชชุดา	คำเหล็ก	องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
๓๑. นางณฐมน	อินประไพ	องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
๓๒. นางสาวนันทิยา	บัวอาจ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
๓๓. นางกาญจนา	ทองระยับ	องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
๓๔. นางปัทมา	ทองศรี	องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
๓๕. นายธนรรจิต	รันตโกสุม	องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว
๓๖ นายจักรกฤษ	ปานดี	เทศบาลโพสังโฆ
๓๗. นางสาววิจิตรา	น่วมโพธิ์	องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
๓๘. นายเถิง	บุญทวี	องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
๓๙. นางสาวพัชรี	หะธะยัง	สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
๔๐. นางสาวรัตนาภรณ์	แก้วเมืองไชย	สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
๔๑. นายธนกฤต	ตุ้ยกุลนา	สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ไม่มาประชุม

นางสาวรุ้ง วัชรประดิษฐ์ ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ซึ่งใกล้สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑ โดยเฉพาะงบยุทธศาสตร์ ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งในภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบลงทุนอยู่ในลำดับที่ ๕๐ ของประเทศ งบยุทธศาตร์ อยู่ในลำดับที่ ๖๕ ของประเทศ ซึ่งอยู่ใน ๑๐ ลำดับสุดท้าย ซึ่งถ้าหากมีการติดตามเร่งรัดติดตามงบประมาณระดับประเทศ ๑๐ ลำดับสุดท้ายจะต้องเข้าไปชี้แจง จึงขอฝากให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

/มติที่ประชุม...

ที่ประชุม รับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการได้แนบรายงานการประชุมฯครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (จำนวน ๑๘ หน้า) ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการทราบ ในเบื้องต้นขอให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่๘/๒๕๖๓ ไปก่อน

มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ โดยมีส่วนที่แก้ไขดังนี้ หน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๒๐ ขอแก้ไขคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีจังหวัดสิงห์บุรี ลำดับที่ ๑๒ นางสาวรุ้ง วัชรประดิษฐ์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ เป็น ลำดับที่ ๑๑ นางสาวรุ้ง วัชรประดิษฐ์ แทนคลังจังหวัดสิงห์บุรี ลำดับที่ ๑๒ นางเกษร กันทริกา นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	เบิกจ่าย		* ร้อยละการใช้จ่าย	คงเหลือ		เทียบกับค่าเป้าหมาย		ลำดับผลการเบิกจ่าย	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน	ร้อยละ	ไตรมาส 1	ผลต่าง	ประเทศ	เขต 1
<u>ภาพรวมทั้งจังหวัด</u>											
1. รายจ่ายประจำ	514.094	3.007	318.595	61.97	62.56	195.499	38.03	36.00	26.56	13	2
2. รายจ่ายลงทุน	515.808	19.381	26.990	5.23	8.99	488.817	94.77	20.00	-11.01	50	8
รวมทั้งสิ้น (1+2)	**1,029.901**	**22.387**	**345.585**	**33.56**	35.73	**684.317**	**66.44**	**32.00**	3.73	21	5
<u>งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)</u>											
1. รายจ่ายประจำ	9.274	-	0.921	9.94	9.94	8.353	90.06	36.00	-26.06	40	6
2. รายจ่ายลงทุน	168.090	-	-	-	-	168.090	100.00	20.00	-20.00		
รวมทั้งสิ้น (1+2)	**177.364**	**-**	**0.921**	**0.52**	0.52	**176.443**	**99.48**	**32.00**	-31.48	65	7
<u>เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี</u>											
เงินกันฯ ปี 2563	283.684	146.346	131.084	46.21	-	152.601	53.79				
เงินกันฯ ก่อนปี 63	-	-	-		-	-					
รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	**283.684**	**146.346**	**131.084**	**46.21**	**-**	**152.601**	**53.79**				

ที่มา : รายงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) * (PO +เบิกจ่าย = ร้อยละการใช้จ่าย)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ภาพรวมทั้งจังหวัด รายจ่ายประจำได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๑๔.๐๙๔ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๓.๐๐๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๑๘.๕๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๖๒.๕๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๑๕.๘๐๘ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๑๙.๓๘๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๖.๙๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๘.๙๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๐๑ ภาพรวมทั้งจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๐๒๙.๙๐๑ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๒๒.๓๘๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๔๕.๕๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๓๕.๗๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๗๓ เป็นลำดับที่ ๒๑ ของประเทศ

/งบกรมจังหวัด...

งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์) รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๙.๒๗๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๙๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๙.๙๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๖.๐๖ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๖๘.๐๙๐ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ภาพรวมงบกรมจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๗๗.๓๖๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๙๒๑ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๑.๔๘ เป็นลำดับที่ ๖๕ ของประเทศ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินกันฯ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๘๓.๖๘๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๓๑.๐๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายจ่ายภาพรวมแยกรายหน่วยงาน (ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

เลขานุการ

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาพรวมแยกรายหน่วยงาน ฝ่ายเลขาได้เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายฯ ทั้งหมด ๖๘ หน่วยงานโดยแยกเป็น ๓ ระดับ (ไฟเขียว ไฟเหลือง ไฟแดง) ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไตรมาสที่ ๑ ไฟเขียว ๓๗ หน่วยงาน ไฟเหลือง ๑๙ หน่วยงาน และไฟแดง ๑๓ หน่วยงาน จึงขอฝากให้หน่วยงานที่อยู่ในระดับไฟแดงเร่งรัดติดตามฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u> เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ตั้งแต่ปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	รายจ่ายลงทุน						เป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๑ (20%)	สถานะ
			จัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย		การใช้จ่ายเงิน (PO+เบิกจ่าย)			
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
1	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี	3	2,219,900.00	-	19,900.00	0.90	19,900.00	0.90	- 19.10	
2	โครงการชลประทานสิงห์บุรี	99	107,093,728.00	4,575,104.15	12,954,982.88	12.10	17,530,087.03	16.37	- 3.63	
3	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	6	1,066,600.00	-	34,000.00	3.19	34,000.00	3.19	- 16.81	
4	สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี	1	886,400.00	-	-	-	-	-	- 20.00	
5	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	5	19,445,059.00	133,700.00	8,153,489.68	41.93	8,287,189.68	42.62	22.62	
6	แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี	6	6,650,220.00	407,166.64	1,295,052.40	19.47	1,702,219.04	25.60	5.60	
7	ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี	4	8,791,800.00	6,425,717.50	962,032.50	10.94	7,387,750.00	84.03	64.03	
8	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี	10	3,183,200.00	-	-	-	-	-	- 20.00	
9	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี	2	675,700.00	-	3,799.00	0.56	3,799.00	0.56	- 19.44	
10	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	44	61,633,100.00	-	14,000.00	0.02	14,000.00	0.02	- 19.98	
11	เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี	4	3,174,800.00	196,500.00	-	-	196,500.00	6.19	- 13.81	
12	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี	32	1,397,100.00	556,850.00	-	-	556,850.00	39.86	19.86	
13	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี	4	1,945,000.00	115,000.00	-	-	115,000.00	5.91	- 14.09	
14	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษ	7	278,400.00	-	-	-	-	-	- 20.00	
15	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี	1	3,500,000.00	-	-	-	-	-	- 20.00	
16	โรงเรียนสิงห์บุรี	1	6,509,200.00	-	-	-	-	-	- 20.00	
17	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5	28	26,768,600.00	2,710,265.00	2,362,608.00	8.83	5,072,873.00	18.95	- 1.05	
18	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี	1	963,000.00	-	-	-	-	-	- 20.00	
19	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2	1	1,500,000.00	-	-	-	-	-	- 20.00	
20	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี	1	1,200,000.00	-	-	-	-	-	- 20.00	
21	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี	2	14,561,800.00	-	-	-	-	-	- 20.00	
22	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี	22	5,939,600.00	2,065,500.00	122,900.00	2.07	2,188,400.00	36.84	16.84	
23	โรงพยาบาลสิงห์บุรี	8	25,321,000.00	-	-	-	-	-	- 20.00	
24	งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)	9	168,090,000.00	-	-	-	-	-	- 20.00	
25	เทศบาลเมืองสิงห์บุรี	7	9,698,600.00	-	-	-	-	-	- 20.00	
26	เทศบาลเมืองบางระจัน	3	6,028,000.00	-	-	-	-	-	- 20.00	
	รวมทั้งสิ้น	311	486,520,607.00	17,185,803.29	25,922,764.46	5.33	43,108,567.75	8.86	- 11.14	

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ : สีแดง คือ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 0-10 สีเหลือง ร้อยละการเบิกจ่าย 11-19.99 สีเขียว ร้อยละการเบิกจ่าย 20-100

/ประธาน...

ประธาน

ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายจ่ายงบลงทุน ขอเชิญชี้แจงตามลำดับ

เลขานุการ

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งหมด ๒๖ หน่วยงาน โดยแยกเป็น ๓ ระดับ (ไฟเขียว ไฟเหลือง ไฟแดง) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไตรมาสที่ ๑ ไฟเขียว ๕ หน่วยงาน ไฟเหลือง ๒ หน่วยงาน และไฟแดง ๑๙ หน่วยงาน โดยขอให้ทั้ง ๒๖ หน่วยงานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๒.๒๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๐.๐๑๙ ล้านบาท โครงการก่อสร้าง รั้ว ประตู ถนนทางเข้า เสาธง โรงจอดรถ ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ วงเงิน ๒.๒๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา วงเงิน ๑.๗๘๘ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน ทั้งหมด ๖ งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน

เลขานุการ

ฝากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ด้วย

ประธาน

โครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี

โครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๑๐๗.๐๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒.๙๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๐ ซึ่งมีทั้งหมด ๘ หน่วยงานที่เบิกจ่ายภายในจังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณที่ได้รับจัดสรรส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง เบื้องต้นโครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี ได้เร่งรัดติดตามให้หน่วยงานที่เบิกจ่ายภายใต้จังหวัดสิงห์บุรี ให้เร่งดำเนินงานก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่กำหนด

ประธาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ โครงการ วงเงิน ๑.๐๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๐๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๙ คงเหลือ ๕ โครงการรายละเอียดดังนี้

/โครงการ...

โครงการที่ ๑ จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว วงเงิน ๐.๐๘๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในสัปดาห์นี้

โครงการที่ ๒-๔ จัดซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการวงเงิน ๐.๐๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอต้นสังกัดกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะให้คาดว่าแล้วเสร็จไม่เกินเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

โครงการที่ ๕ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี วงเงิน ๐.๘๘๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ กำหนดส่งมอบ ๓๐ วัน

ประธาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการวงเงิน ๐.๘๘๖ ล้านบาท โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี อยู่ระหว่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ กำหนดส่งมอบ ๓๐ วัน

ประธาน

แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ขณะนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ โครงการวงเงิน ๑๙.๔๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘.๑๕๓ ล้านบาท และอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๗ โครงการ ซึ่งแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันไว้ทั้งหมดแล้ว

ประธาน

แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ โครงการวงเงิน ๖.๖๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๙๕ ล้านบาท และอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๑ โครงการ

ประธาน

ทั้ง ๕๑ โครงการ ขอให้แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี เตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อม
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี

ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการวงเงิน ๘.๗๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๖๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว ๓ โครงการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๐.๔๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประธาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

/ผู้แทนสำนักงาน...

ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ โครงการ วงเงิน ๓.๑๘๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประธาน

ฝากสำนักงานพัฒนาชุมชนฯเตรียมข้อมูลรายงานในการประชุมกรมการจังหวัดด้วย
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานโยธาธิการฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๐.๖๗๕ ล้านบาท ทั้ง ๒ โครงการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

ประธาน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๔ โครงการ วงเงิน ๖๑.๖๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๐๑๔ ล้านบาท คงเหลือ ๔๓ โครงการเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๕ โครงการ ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ๑๖ โครงการ ระหว่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา(TOR) ๑ โครงการ ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๑๓ โครงการ ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา ๑ โครงการ ระหว่างลงนามในสัญญา ๓ โครงการ ไม่พร้อมด้านสถานที่ ๔ โครงการ คือ ระหว่างขอใช้พื้นที่กับสำนักงานพระพุทธศาสนา ๑ โครงการ โครงการซ้ำซ้อนกับปีที่แล้ว ๑ โครงการ อยู่ระหว่างทำเรื่องส่งคืนงบประมาณ และโครงการก่อสร้างสนานเด็กเล่น จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณเฉพาะรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ส่วนด้านแรงงานให้ใช้แรงงานในพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ไม่มีแรงงานดำเนินการ คาดว่าจะต้องคืนงบประมาณ

ประธาน

ทั้ง ๔๓ โครงการ เตรียมข้อมูลรายงานในการประชุมกรมการจังหวัดด้วย
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๓.๑๗๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ๓ โครงการอยู่ระหว่างบริหารสัญญา คงเหลือ ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนกำหนดวันยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ กำหนดการพิจารณาผลวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

ประธาน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานวัฒนธรรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๒ โครงการ วงเงิน ๑.๓๙๗ ล้านบาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๓๑ โครงการ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑ โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน วงเงิน ๐.๘๐๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งคืนเนื่องจากได้รับสรรงบประมาณมาไม่ถูกต้อง

/ประธาน...

ประธาน

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๑.๙๔๕ ล้านบาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ๒ โครงการอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กำหนดการพิจารณาผลเสนอราคาวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเนื่องจากหน่วยงานไม่มีบุคลากรต้องขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา เพื่อมาเป็นคณะกรรมการฯ

ประธาน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนสำนักงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๐.๒๗๘ ล้านบาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ วงเงิน ๐.๑๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ ๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง สาเหตุที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเนื่องจากส่วนกลางให้ชะลอการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน และพึ่งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ประธาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๓.๕๐๐ ล้านบาท โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษฯ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง ล่าช้าเนื่องจากได้รับแบบแปลนจากส่วนกลางเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประธาน

โรงเรียนสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนโรงเรียนสิงห์บุรี

โรงเรียนสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๔.๕๐๙ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดวันเสนอราคาวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดการพิจารณาผลวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

ประธาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

/สำนักงาน...

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๘ โครงการ วงเงิน ๒๖.๗๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๗๘๐๑ ล้านบาท ซึ่งงบประมาณที่ได้รับเป็นของโรงเรียนในสังกัด ๖๔ โรงเรียน ๔ จังหวัด ขณะที่ได้ที่ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว ๓ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๙ โครงการ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง ๑ โครงการ โครงการทั้งหมดจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ทั้งหมด

ประธาน

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๐.๙๖๓ ล้านบาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งประกาศร่างเอกสารประกวดราคาฯไปแล้ว ๒ ครั้ง มีผู้วิจารณ์ทำให้ต้องย้อนกลับมาพิจารณาและแก้ไข ซึ่งจะประกาศร่างเอกสารประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๓ ได้ ภายในวันที ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประธาน

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ ๒ ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ ๒

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๑.๕๐๐ ล้านบาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งครบกำหนดประกาศร่างเอกสารประกวดราคาฯวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ หากไม่มีผู้วิจารณ์จะสามารถประกาศเชิญชวนได้ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

ประธาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๑.๒๐๐ ล้านบาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการครัวร้อน ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีผู้วิจารณ์ทำให้ต้องกับมาทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประธาน

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๔.๕๖๑ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

/โครงการที่ ๑...

โครงการที่ ๑ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน วงเงิน ๑.๙๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดรายเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารแฟลตบ้านพักครู วงเงิน ๑๒.๖๔๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง ซึ่งที่ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากหน่วยงานไม่มีบุคลากรด้านงานก่อสร้างประกอบกับมีการโยกย้ายของบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งขณะนี้หน่วยงานได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และจากวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เพื่อเป็นคณะกรรมการต่างๆ

ประธาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ โครงการ วงเงิน ๕.๙๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๒๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๘ โครงการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๓ โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างเสนอขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ๑ โครงการ

ประธาน

โรงพยาบาลสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนโรงพยาบาลสิงห์บุรี

โรงพยาบาลสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ โครงการ วงเงิน ๒๕.๓๒๑ ล้านบาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๗ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๓ โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๓ โครงการซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะ ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย วงเงิน ๑๗.๕๒๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

ประธาน

ทั้ง ๘ โครงการจะลงนามในสัญญาได้ทันภายในไตรมาส ๑ หรือไม่

ผู้แทนโรงพยาบาลสิงห์บุรี

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย วงเงิน ๑๗.๕๒๙ ล้านบาท ลงนามไม่ทันภายในไตรมาสที่ ๑ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ประธาน

สรุปขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อชี้แจงในการประชุมกรมการจังหวัดสิงห์บุรีด้วย
กรมจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนงบกรมจังหวัดสิงห์บุรี

กรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙ โครงการ วงเงิน ๑๖๘.๐๙๐ ล้านบาท หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการประกอบด้วย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ๓ โครงการ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ๔ โครงการ แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี ๒ โครงการ รายละเอียดดังนี้

/โครงการที่ ๑...

โครงการที่ ๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการฟาร์มหนองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๓.๗๔๐ ล้านบาท จะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

โครงการที่ ๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดน้ำวังมัจฉา วัดพระนอนจักรสีห์ หมู่ที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๑๐.๐๐๐ ล้านบาท จะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

โครงการที่ ๓ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๒๒.๓๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งโครงการใหม่มีวงเงินงบประมาณมากกว่าโครงการเดิมซึ่งจะต้องรอขอใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ ๑-๒ ก่อน

โครงการที่ ๔-๗ ของแขวงทวงหลวงสิงห์บุรี อยู่ระหว่างให้สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ลพบุรี ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

โครงการที่ ๗-๘ ของแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

ประธาน

ทั้ง ๙ โครงการฝากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสรุปขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างส่งให้สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อจะได้ชี้แจงในที่ประชุมกรมการจังหวัดได้

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนเทศบาลเมืองสิงห์บุรี

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๙.๖๙๘ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

โครงการที่ ๑-๒ โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV วงเงิน ๐.๐๖๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการที่ ๓ จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน วงเงิน ๒.๔๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการที่ ๔,๕,๗ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๔

โครงการที่ ๖ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสิงห์วัฒนา กว้าง ๔.๒๐-๖.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร วงเงิน ๑.๙๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

ประธาน

เทศบาลบางระจัน ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผู้แทนเทศบาลบางระจัน

เทศบาลบางระจัน ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๖.๐๒๘ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

โครงการที่ ๑ จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน วงเงิน ๒.๑๑๙ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ พิจารณาผล วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๔๖๔

โครงการที่ ๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตด้วยยางธรรมชาติ หมู่ที่ ๒-๓ ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน วงเงิน ๑.๙๑๖ ล้านบาท นัดผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

/โครงการที่๓...

โครงการที่ ๓ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตด้วยยางธรรมชาติ หมู่ที่ ๘-๙ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน วงเงิน ๑.๙๙๓ ล้านบาท นัดผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ตั้งแต่ปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

รายงานผลการเบิกจ่าย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสิงห์บุรี
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (รายจ่ายลงทุน) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	หน่วยงาน / งาน/โครงการ/รายละเอียด	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1	โครงการชลประทานสิงห์บุรี	1.525	0.455	1.070	70.15	0.455	29.85	
2	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	16.746	2.231	14.514	86.67	2.232	13.33	0.000
3	แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี	80.046	33.948	46.098	57.59	33.948	42.41	
4	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ	17.657	8.637	7.525	42.62	10.132	57.38	1.495
5	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ	3.595	1.222	2.351	65.39	1.244	34.61	0.022
6	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5	24.030	5.570	18.372	76.45	5.658	23.55	0.088
7	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี	10.522	9.977	0.450	4.28	10.072	95.72	0.095
8	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี	4.619	4.119	0.500	10.82	4.119	89.18	-
9	โรงพยาบาลสิงห์บุรี	15.100	15.100	-	-	15.100	100.00	-
10	**งบกรมจังหวัดสิงห์บุรี (งบยุทธศาสตร์) ***	**78.091**	**51.345**	**26.746**	**34.25**	**51.345**	**65.75**	**-**
11	**งบกลาง** รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น *	**24.147**	**13.595**	**5.997**	**24.83**	**18.151**	**75.17**	**4.555**
รวมเงินกันฯทั้งสิ้น		**276.077**	**146.200**	**123.622**	**44.78**	**152.455**	**55.22**	**6.254**

ประธาน

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี รายจ่ายลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี

โครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๑.๕๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๐๖๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๔๕๕ ล้านบาท จะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

ประธาน

แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้แทนแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

แขวงทางหลวงสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๑๖.๗๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๔.๕๑๔ ล้านบาท คงเหลือ ๑ โครงการ โครงการบำรุงทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนสิงห์ใต้-สิงห์เหนือ วงเงิน ๙.๘๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๖๒๑ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๒๓๑ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษารายเดือนทั้งหมด ๑๒ เดือน

/ประธาน...

ประธาน

แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี

แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๘๐.๐๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔ โครงการ เป็นเงิน ๔๖.๐๙๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑ โครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวฯ วงเงิน ๓๓.๙๔๘ ล้านบาท ผลการดำเนินงานเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

ประธาน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ โครงการ วงเงิน ๑๗.๖๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕ โครงการ เป็นเงิน ๗.๒๙๘ ล้านบาท คงเหลือ ๕ โครงการ รายละเอียดดังนี้

<u>โครงการที่</u> ๑ พัฒนาไฟฟ้าส่องสว่างริมเขื่อนกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตั้งแต่สะพานบางระจันถึงถนนริมคลองม่วงหมู่ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี วงเงิน ๑.๒๘๐ ล้านบาท ผลงานร้อยละ๑๐๐ อยู่ระหว่างแก้ไขปรับลดวงเงินในสัญญา

<u>โครงการที่</u> ๒-๔ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

<u>โครงการที่</u> ๕ ก่อสร้างสนามฟุตบอล กว้าง ๓๒.๒ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ผลงานร้อยละ ๒๐

ประธาน

สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการ

สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาฯ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔๔ โครงการ วงเงิน ๓.๕๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ประธาน

สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๕ ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๕

สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๕ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๙๙ โครงการ วงเงิน ๒๔.๐๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๙ โครงการ เป็นเงิน ๑๘.๓๙๑ ล้านบาท คงเหลือ ๒๐ โครงการ จะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

ประธาน

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

/ผู้แทนวิทยาลัย...

ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๐.๕๒๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๔๔๙ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารแฟลตวงเงิน ๑๐.๕๐๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๑๐ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๐.๔๓๐ ล้านบาท งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งวดงานที่ ๓ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งานล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญาซึ่งทางหน่วยงานได้ทำหนังสือเร่งรัดติดตามผู้รับจ้างจำนวน ๕ ฉบับแล้ว

ประธาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๔.๖๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓ โครงการ เป็นเงิน ๐.๔๙๙ ล้านบาท คงเหลือ ๒ โครงการ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะสามารถเบิกได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

ประธาน

โรงพยาบาลสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้แทนโรงพยาบาลสิงห์บุรี

โรงพยาบาลสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๕.๑๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ๑๐,๑๙๒ตารางเมตร ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน ทั้งหมด ๔ งวดงาน ล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญาเนื่องจากงวดงานที่ ๑ มีรายละเอียดงานค่อนข้างมากในส่วนของงานคอนกรีตที่ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดและต้องรอระยะเวลาบ่มคอนกรีต ๒๘ วัน ซึ่งในงวดงานที่ ๑ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๔

ประธาน

เร่งรัดติดตามผู้รับจ้างให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาด้วย
กรมจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้แทนกรมจังหวัดสิงห์บุรี

กรมจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖ โครงการ วงเงิน ๗๘.๐๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ เป็นเงิน ๒๖.๗๔๖ ล้านบาท คงเหลือ ๔ โครงการ รายละเอียดดังนี้

แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

<u>โครงการที่ ๑</u> ปรับปรุงจุดเสี่ยงบนเส้นทางหลวงอาเซียนทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนไชโย-สิงห์ใต้ ระหว่างกม.๗๓+๗๑๐-กม.๗๔+๒๔๐ วงเงิน ๒๓.๓๗๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผลงานเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

<u>โครงการที่</u> ๒ ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข ๓๒๘๕ ตอนอินทร์บุรี-หนองสุ่ม ระหว่างกม.๓+๗๙๕-กม.๔+๗๐๐ วงเงิน ๑๕.๗๔๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๗๕๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕๐ วัน ผลงานร้อยละ ๑๐๐ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๔

/โครงการที่...

โครงการที่ ๓ ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อศูนย์ราชการและโรงเรียนสิงห์บุรี สาย ๓๑๑ วงเงิน ๖.๑๖๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน ผลงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี

โครงการที่ ๑ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย สห.๒๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒ – บ้านกลาง ตำบลงิ้วราย วงเงิน ๖.๗๘๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน ผลงานร้อยละ ๑๐๐ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๓

ประธาน

งบกลาง (รองนายกฯ) ขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้แทนงบกลาง (รองนายกฯ

งบกลาง (รองนายกฯ)เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ โครงการ วงเงิน ๒๔.๑๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗ โครงการ เป็นเงิน ๕.๙๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย ๒๕ โครงการ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝากทุกหน่วยงานที่ทราบยอดจัดสรรงบประมาณแล้วหรืออยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ ๒ ขอให้เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างไว้เมื่อได้รับจัดสรรจะได้ดำเนินการได้ทันที

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.

(นายธนกฤต ตุ้ยกุลนา)
นักวิชาการคลัง
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางเกษร กันทริกา)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม