รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีจังหวัดสิงห์บุรี

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (อาคาร ๕ ชั้น)

****

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีจังหวัดสิงห์บุรี

๑.	นายสัมฤทธิ์	กองเงิน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
๒.	นางรัตติยา	รัตนประทุม	แทนปลัดจังหวัดสิงห์บุรี
๓.	นางสาววินี	เขียวรี	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
๔.	นายนพดล	คำชมภู	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสิงห์บุรี
๕.	นายวิเชียร	สาลี	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี
๖.	นายบรรชา	เงินยวง	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
๗.	นายนุกูล	กลัดเงิน	แทนศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
๘.	นายนิธิ	หวังเจริญรุ่ง	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
๙.	นางศิริวรรณ	ไม้เลี้ยง	แทนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
๑๐.	นางสาวณปภัช	เพ็งมณี	แทนคลังจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑.	นางเกษร	กันทริกา	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายชาญณรงค์	ปานเลิศ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสิงห์บุรี อ่างทอง
๒.	นางสุรางค์	นกสี	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสิงห์บุรี อ่างทอง
๓.	นางเกตุชญา	วงษ์เพิก	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
๔.	นางสาวณภัค	คงสมบูรณ์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
๕.	นางสาวอรวรรณ	ฉ่ำชื่น	โรงเรียนสิงห์บุรี
๖.	นายนพธนะ	ขาวนิลรัตน์	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
๗.	นายคุณาวุฒิ	เครือสินธุ์	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
๘.	นางอัญชลีภรณ์	ปานเพ็ชร	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒
๙.	นางศรีฟ้า	จ่างสกุล	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
๑๐.	นางสาวจุฑารัตน์	ศรีแสง	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
๑๑.	นายปกรณ์	นาวีระ	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
๑๒.	นายนาวา	แก้วสี	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี
๑๓.	นายแทนพงษ์	คล้ายปั้น	แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี
๑๔.	นายนิวัฒน์	จันยะเครือ	เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
๑๕.	นางการะเวก	วนดิลกรัตน์	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
๑๖.	นางจิดาภา	หมอโอสถ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

/๑๗.นายพงษ์พิชญ์...

๑๗. นายพงษ์พิชญ์	เก็งสุวรรณ	เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
๑๘. นางสาวนพรัตน์	บุษบรรณ์	เทศบาลเมืองบางระจัน
๑๙. นางสาวสตรีญา	คันธอุลิศ	โรงพยาบาลสิงห์บุรี
๒๐. นายชณชล	สุขสะบาย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา
๒๑. นางสาวนปภา	อู่อติชาติ	สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
๒๒. นางสาวพัชรี	หะธะยัง	สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
๒๓. นางสุปราณี	กำแหงหาญ	สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
๒๔. นางสาวคณิศรา	ติยะพานิช	สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
๒๕. นายธนกฤต	ตุ้ยกุลนา	สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ไม่มาประชุม

	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเร่งรัดติดตามหน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และหน่วยงานเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งไตรมาสที่ ๒ รายจ่ายลงทุน ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๓๑ (เป้าหมายร้อยละ ๒๙) การใช้จ่าย สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๗๙ (เป้าหมายร้อยละ ๕๘.๑๕) ภาพรวมของจังหวัด การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๙.๗๘ (เป้าหมายร้อยละ ๕๑) และการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๕๓ (เป้าหมายร้อยละ ๕๖.๒๔) เป็นลำดับที่ ๑๐ ของประเทศ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ แผ่น ทาง e-office จังหวัดสิงห์บุรีแล้ว ตามหนังสือที่ สห ๐๐๐๓/๘๒๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หน่วยงานขอแก้ไขรายงานประชุมดังนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ และสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ขอแก้ไขชื่อ และนามสกุลผู้แทนคณะกรรมการฯ หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๗ และผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ ๖ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ขอแก้ไขหน้าที่ ๘ บรรทัดที่ ๒๑ จากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เป็นสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี และหน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๑๘ เนื่องจากเสาไฟฟ้ากีดขวางผิวจราจร เป็น เสาไฟฟ้าชิดถนนนทำให้ไม่สามารถขยายถนนให้เป็นขนาด ๖ เมตร

ทั้งนี้หากหน่วยงานต้องการแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการได้ และเบื้องต้นขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วย.

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

/ระเบียบวาระที่ ๓...

<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	เบิกจ่าย		รวมการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		คงเหลือ		เทียบกับค่าเป้าหมาย (ไตรมาส 2)				ลำดับผลการใช้จ่าย	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เบิกจ่าย (สะสม)	ผลต่าง	ใช้จ่าย (สะสม)	ผลต่าง	ประเทศ	เขต 1
ภาพรวมทั้งจังหวัด														
1. รายจ่ายประจำ	555.248	5.768	446.995	80.50	452.76	81.54	108.253	19.50	57.00	23.50	55.78	25.76	14	1
2. รายจ่ายลงทุน	1,270.541	752.870	123.063	9.69	875.93	68.94	1,147.478	90.31	29.00	- 19.31	58.15	10.79	10	3
รวมทั้งสิ้น (1+2)	1,825.789	758.638	570.058	31.22	1,328.70	72.77	1,255.731	68.78	51.00	- 19.78	56.24	16.53	10	3
งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)														
1. รายจ่ายประจำ	8.128	2.353	4.064	50.01	6.42	78.96	4.063	49.99	57.00	- 6.99	55.78	23.18	2	2
2. รายจ่ายลงทุน	126.800	116.350	3.483	2.75	119.10	94.51	123.317	97.25	29.00	- 26.25	58.15	36.36	6	1
รวมทั้งสิ้น (1+2)	134.928	118.703	7.547	5.59	126.25	93.57	127.381	94.41	51.00	- 45.41	56.24	37.33	3	1
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี														
เงินกันฯ ปี 2564	588.651	217.438	337.197	57.28	-	-	251.454	42.72						
รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	588.651	217.438	337.197	57.28	-	-	251.454	42.72						

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ภาพรวมทั้งจังหวัด รายจ่ายประจำได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๕๕.๒๔๘ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๕.๗๖๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๔๖.๙๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๐ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๕๐ รวมผลการใช้จ่าย ๔๕๒.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๔ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๕.๗๖ **รายจ่ายลงทุน**ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๒๗๐.๕๔๑ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๗๕๒.๘๗๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒๓.๐๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๓๑ รวมผลการใช้จ่าย ๘๗๕.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๔ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๗๙ **ภาพรวมทั้งจังหวัด**ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๘๒๕.๗๘๙ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๗๕๘.๖๓๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๗๐.๐๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๗๘ รวมผลการใช้จ่าย ๑,๓๒๘.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๗ สูงกว่าเป้าหมายร้อย๑๖.๕๓ เป็นลำดับที่ ๑๐ ของประเทศ

งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์) รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๘.๑๒๘ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๒.๓๕๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๐๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๙๙ รวมผลการใช้จ่าย ๖.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๑๘ **รายจ่ายลงทุน** ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๒๖.๘๐๐ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๑๑๖.๓๕๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๔๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๖.๒๕ รวมผลการใช้จ่าย ๑๑๙.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๑ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๖.๓๖ **ภาพรวมทั้งจังหวัด**ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๓๔.๙๒๘ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๑๑๘.๗๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗.๕๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔๕.๔๑ รวมผลการใช้จ่าย ๑๒๖.๒๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๗ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๗.๓๓ เป็นลำดับที่ ๓ ของประเทศ

/เงินกันไว้เบิก...

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินกันฯปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๘๘.๖๕๑ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๒๑๗.๔๓๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๓๗.๑๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๒๘

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน/การเบิกจ่ายเงิน (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	รายจ่ายลงทุน						เทียบกับเค่าเป้าหมาย (ไตรมาสที่ 2)		สถานะการใช้จ่าย
			จัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย		การใช้จ่ายเงิน (PO+เบิกจ่าย)		เบิกจ่าย (สะสม) 29%	ใช้จ่าย (สะสม) 58.15%	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ผลต่าง	ผลต่าง	
1	ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี	7	4.428	2.538	1.890	42.68	4.43	100.00	13.68	41.85	★
2	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี	15	15.460	12.960	2.500	16.17	15.46	100.00	- 12.83	41.85	★
3	โรงพยาบาลสิงห์บุรี	3	7.960	7.954	-	-	7.95	99.92	- 29.00	41.77	★
4	เทศบาลเมืองสิงห์บุรี	5	6.455	6.304	0.124	1.92	6.43	99.59	- 27.08	41.44	★
5	แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี	52	266.324	233.807	25.460	9.56	259.27	97.35	- 19.44	39.20	★
6	โรงเรียนสิงห์บุรี	2	14.712	13.910	-	-	13.91	94.55	- 29.00	36.40	★
7	งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)	7	126.800	116.350	3.483	2.75	119.83	94.51	- 26.25	36.36	★
8	เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี	6	0.673	0.635	-	-	0.63	94.38	- 29.00	36.23	★
9	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ	74	24.653	14.091	8.446	34.26	22.54	91.41	5.26	33.26	★
10	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	30	353.708	232.067	18.886	5.34	250.95	70.95	- 23.66	12.80	★
11	เทศบาลเมืองบางระจัน	7	8.166	5.751	-	-	5.75	70.43	- 29.00	12.28	★
12	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฯ	117	57.599	21.346	4.350	7.55	25.70	44.61	- 21.45	- 13.54	◔
13	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี	4	3.091	-	1.165	37.70	1.17	37.70	8.70	- 20.45	◔
14	โครงการชลประทานสิงห์บุรี	112	243.294	32.675	38.568	15.85	71.24	29.28	- 13.15	- 28.87	◔
15	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	14	44.758	-	12.042	26.90	12.04	26.90	- 2.10	- 31.25	●
16	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี	12	5.473	0.802	0.651	11.90	1.45	26.56	- 17.10	- 31.59	●
17	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี	6	2.095	-	0.184	8.77	0.18	8.77	- 20.23	- 49.38	●
18	สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี	2	16.477	-	-	-	-	-	- 29.00	- 58.15	●
19	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี	10	3.043	-	-	-	-	-	- 29.00	- 58.15	●
20	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี	1	1.200	-	-	-	-	-	- 29.00	- 58.15	●
21	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2	1	1.500	-	-	-	-	-	- 29.00	- 58.15	●
22	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี	2	3.000	-	-	-	-	-	- 29.00	- 58.15	●
23	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี	1	2.000	-	-	-	-	-	- 29.00	- 58.15	●

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส์

ประธาน

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายจ่ายงบลงทุน ล่าช้า/ไม่เป็นไปตามสัญญา ขอเชิญชี้แจงตามลำดับ

๑. ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๔.๔๒๘ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๒.๕๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑.๘๙๐ ล้านบาท คงเหลือ ๒ โครงการรายละเอียดดังนี้

/โครงการที่ ๑ ...

โครงการที่ ๑ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๒.๗๔๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสัดสัญญาวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๖ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๐.๔๒๖ ล้านบาท งานล่าช้า ๓ งวดงาน ซึ่งหน่วยงานได้ทำหนังสือเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประมาณให้อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี เร่งรัดติดตามให้ผู้รับจ้างดำเนินงานให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญา

โครงการที่ ๒ ปรับปรุงทางลาดผู้พิการและผู้สูงอายุ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วงเงินในสัญญา ๐.๒๒๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสัดสัญญาวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๑ งวดงาน ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน

๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑๕ โครงการ วงเงิน ๑๕.๔๖๐ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๑๒.๙๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๒.๕๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๗ อยู่ระหว่างดำเนินงานจำนวน ๔ โครงการดังนี้

โครงการที่ ๑-๒ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

โครงการที่ ๓ ก่อสร้างห้องส้วมชายหญิงผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน ๓ ห้อง แบบที่ ๒ วงเงิน ๐.๒๗๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานซึ่งผู้รับจ้างส่งมอบงานได้ทันภายในสัญญา

โครงการที่ ๔ ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๗๓ ตารางเมตร โรงพยาบาลค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๑๑.๘๘๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๗ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๐ วัน ขณะอยู่ระหว่างดำเนินงาน

๓. โรงพยาบาลสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๗.๙๖๐ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๗.๙๕๔ ล้านบาท ทั้ง ๓ โครงการเป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาในสัญญา

๔. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๖.๔๕๕ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๖.๓๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๐.๑๒๔ ล้านบาท คงเหลือ ๓ โครงการรายละเอียดดังนี้

โครงการที่ ๑ จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ วงเงิน ๒.๔๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสัดสัญญาวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้ยังไม่สิ้นสุดสัญญา

โครงการที่ ๒ ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนขุนสรรค์ ตั้งแต่โรงพยาบาลสิงห์บุรี ถึง ถนนนายทองเหม็น วงเงิน ๑.๙๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๔ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ งวดงาน เป็นเงิน ๑.๐๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑ งวดงาน คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายในกำหนดระยะเวลาในสัญญา

โครงการที่ ๓ ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนแยกเข้าหมู่บ้านหัวดอน วงเงิน ๑.๙๘๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๓ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน อยู่ระหว่างดำเนินงาน ผลงานร้อยละ ๔๐

/๕. แขวงทางหลวง...

๕. แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯจำนวน ๕๒ โครงการ วงเงิน ๒๖๖.๓๒๔ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๒๓๓.๘๐๗ ล้านบาท แยกเป็นงานดำเนินงานเองจำนวน ๗ โครงการ งบลงทุน ๔๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๖ โครงการ เป็นเงิน ๒๕.๔๖๐ ล้านบาท ซึ่งคาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์จะสามารถเบิกจ่ายเพิ่มได้ ๑๒ ล้านบาท และคาดว่าทุกโครงการจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาในสัญญา

๖. โรงเรียนสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๔.๗๑๒ ล้านบาท

โครงการที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ วงเงิน ๐.๓๒๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

โครงการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ก วงเงิน ๑๔.๓๙๐ ล้านบาท งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ลงนามเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ วงเงินทั้งสัญญา ๒๒.๕๔๖ ล้านบาท จำนวน ๑๒ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔ งวดงานเป็นเงิน ๓.๑๘๘ ล้านบาท และเบิกจ่ายงวดงานที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมาภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑.๑๓๔ ล้านบาท

๗. งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์) ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๑๒๖.๘๐๐ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๑๑๖.๓๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นเงิน ๓.๔๘๓ ล้านบาท โครงการทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา

๘. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๐.๖๗๓ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๐.๖๓๕ ล้านบาท โครงการทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา

๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๗๔ โครงการ วงเงิน ๒๔.๖๕๓ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๑๔.๐๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒ โครงการ เป็นเงิน ๘.๔๔๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๑ โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างบริหารสัญญาสัญญา จำนวน ๒๑ โครงการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๑๐. แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๓๐ โครงการ วงเงิน ๓๕๓.๗๐๗ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๒๓๒.๐๖๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๘.๘๘๖ ล้านบาท โครงการที่ ๓ งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค วงเงิน ๗๙.๙๕๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และโครงการที่ ๘ งานบำรุงปกติ วงเงิน ๓๙.๕๕๓ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๐.๔๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖.๔๗๔ ล้านบาท เป็นงานบำรุงปกติดำเนินการเอง ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าแรงคนงาน ซึ่งเบิกจ่ายเป็นไปตามรอบการดำเนินงาน

๑๑. เทศบาลเมืองบางระจัน ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๘.๑๖๖ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)แล้ว จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๕.๗๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ โครงการ คือโครงการที่ ๑ จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ วงเงิน ๒.๔๐๐ ล้านบาท ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีผู้วิจารณ์ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ได้พิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงแก้ไขตามคำวิจารณ์นั้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศร่างเอกสาร ฯ ได้อีกครั้งภายในสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โครงการที่ ๒-๗ อยู่ระหว่างตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน

/๑๒. สำนักงานเขตพื้นที่...

๑๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑๑๗ โครงการ วงเงิน ๕๗.๕๙๙ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๒๑.๓๔๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๓๕๐ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ โครงการลำดับที่ ๑-๔๑ และ ๗๘-๙๗ เป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง ประกอบด้วยโครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)จำนวน ๕ โครงการ และโครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาจง จำนวน ๑๓ โครงการ โครงการทั้งหมดอยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โครงการลำดับที่ ๔๑-๗๗ และ ๙๘-๑๑๒ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน โครงการลำดับที่ ๑๑๑ ก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕.ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) งบผูกพันข้ามปี วงเงิน ๑๗.๓๔๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๑๒ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๐ วัน เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวดงาน คาดว่าผู้รับจ้างจะดำเนินงานแล้วเสร็จตามสัญญา

๑๓. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๓.๐๙๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๑๖๕ ล้านบาท คงเหลือ ๓ โครงการรายละเอียดดังนี้

<u>โครงการที่ ๑</u> เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงวัดโบสถ์ วงเงิน ๑.๒๕๑ ล้านบาท ทั้งหมด ๒ งวดงาน เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ แล้ว เป็นเงิน ๐.๔๕๐ ล้านบาท ส่วนงวดงานที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

<u>โครงการที่ ๒</u> เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาปลอดมลพิษ วัดจินดามณี วงเงิน ๑.๒๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญาคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

<u>โครงการที่ ๓</u> เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนพระปริยัติธรรม วงเงิน ๐.๖๔๐ ล้านบาท ทั้งหมด ๒ งวดงาน เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ แล้ว เป็นเงิน ๐.๔๐๐ ล้านบาท ส่วนงวดงานที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๑๔. โครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑๑๒ โครงการ วงเงิน ๒๔๓.๒๙๔ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๓๒.๖๗๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๘.๕๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๕ ทั้งหมด ๗ หน่วยงานที่เบิกจ่ายภายในจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๕ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามที่กำหนด

๑๕. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรร ฯ จำนวน ๑๔ โครงการ วงเงิน ๔๔.๗๕๘ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๒๙.๐๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๒.๐๔๒ ล้านบาท คงเหลือ ๘ โครงการ รายละเอียดดังนี้

<u>โครงการที่ ๑</u> ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๗ บ้านวัดพริก กว้าง ๕๖ เมตร วงเงิน ๑.๘๐๐ ล้านบาท ของเทศบาลตำบลโพสังโฆ ลงนามในสัญญาวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๐๐ วัน อยู่ระหว่างดำเนินงาน

<u>โครงการที่ ๒</u> ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ หมู่ที่ ๖ ตำบลอินทร์บุรี วงเงิน ๒.๕๘๖ ล้านบาท ของเทศบาลตำบลอินทร์บุรี ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน อยู่ระหว่างดำเนินงาน

/ โครงการที่๓...

โครงการที่ ๓,๖,๗,๘ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารและเบิกจ่าย

โครงการที่ ๔ โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สห.๓๐๓๔ สายเอเชีย-บ้านบางเลา บ้านบางตาเพชร(บางเลา) หมู่ที่ ๗ ตำบลบางมัญ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๖๐ ตารางเมตร วงเงิน ๖.๙๗๘ ล้านบาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างขออนุมัติตัดลดค่างาน เนื่องจากโครงการชลประทานสิงห์บุรี ทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตัดผ่านพื้นที่ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะทางประมาณ ๑๐ เมตร หน่วยงานได้เสนอขออนุมัติตัดลดค่างานต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีแล้ว แต่เอกสารที่ส่งมาให้ยังไม่ครบ จึงขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม

โครงการที่ ๕ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สห.ถ. ๓๓๐๐๑ จากสาย สห.ถ. ๓๓๐๐๑ ถึงสาย สห.ถ. ๓๓๐๐๑ บ้านม่วงหมู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงหมู่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๑๒๐ ตารางเมตร วงเงิน ๓.๔๕๔ ล้านบาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติตัดลดค่างาน เนื่องจากพื้นที่ดำเนินงานได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยส่งผลให้ถนนทรุดตัวลงเป็นบริเวณกว้างระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร

๑๖. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑๒ โครงการ วงเงิน ๕.๔๗๓ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๐.๘๐๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๖๕๑ ล้านบาท

โครงการที่ ๑-๔,๖-๙ จัดซื้อครุภัณฑ์ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

โครงการที่ ๕ จัดซื้อชุดทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วงเงิน ๐.๓๐๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

โครงการที่ ๑๐ ก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด (ห้องสมุด) วงเงิน ๓.๖๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ในวันพุธ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

โครงการที่ ๑๑ ก่อสร้างป้อมยาม วงเงิน ๐.๑๑๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

โครงการที่ ๑๒ ปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษฯ วงเงิน ๐.๙๕๓ ล้านบาท ดังนี้

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงหุงต้ม วงเงิน ๐.๔๗๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๒ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๐.๑๗๗ ล้านบาท

- จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ วงเงิน ๐.๔๗๔ ล้านบาท ลงนามเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว

๑๗. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๖ โครงการ วงเงิน ๒.๐๙๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๘๔ ล้านบาท

โครงการที่ ๑ ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารฯ วงเงิน ๑.๓๘๕ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รอพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

โครงการที่ ๒ บำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง วงเงิน ๐.๓๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

โครงการที่ ๓-๖ เป็นโครงการจัดประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดและโครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

/๑๓. สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี...

๑๘. สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๖.๔๗๖ ล้านบาท

โครงการที่ ๑ ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๓.๘๗๗ ล้านบาท ขณะนี้ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินงาน ขณะนี้ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินงาน ยังไม่สามารถอนุญาตให้สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรีใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากอาคารเดิมยังอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ) และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมชลประทานพิจารณาการขอใช้พื้นที่ดังกล่าว

โครงการที่ ๒ ก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๑๒.๕๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑๙. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑๐ โครงการ วงเงิน ๓.๐๔๒ ล้านบาท โครงการปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนาโมเดล โดยแยกพื้นที่ดำเนินงานออกเป็นขนาด ๑ ไร่ จำนวน ๑๙ แปลง พื้นที่ขนาด ๓ ไร่ จำนวน ๒๑ แปลง รวมทั้งหมดจำนวน ๔๐ แปลง ซึ่งในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นัดผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจำนวน ๗ แปลง และในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ แปลง ส่วนที่เหลือจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๒๐. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๒๐๐ ล้านบาท โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานงานสำรวจ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ มีผู้วิจารณ์ ๓ ราย คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ได้พิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงแก้ไขตามคำวิจารณ์นั้น ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการฯ ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ซึ่งคาดว่าจะประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒๐. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒ ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๕๐๐ ล้านบาท โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๑ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ซึ่งหน่วยงานได้สอบถามผู้รับจ้างถึงสาเหตุที่ไม่ยื่นเสนอราคา เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ที่กำหนดไม่ครอบคลุม และไม่เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) เพิ่มเติม คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อไป

๒๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๓ ล้านบาท โครงการจัดซื้อชุดชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางบัญชีพร้อมโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๓.๐๐๐ ล้านบาท ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ มีผู้วิจารณ์ ๑ ราย คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ได้พิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงแก้ไขตามคำวิจารณ์นั้น และให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หากดำเนินการแล้วเสร็จจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อไป

/๒๓.วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี...

๒๓. วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒ ล้านบาท โครงการจัดซื้อชุดฝึกโปรแกรมเมเปิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ด้านงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ และให้วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประสานสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ให้ช่วยตรวจสอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามระเบียบฯที่กำหนด และขอให้หน่วยงานกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

๔.๒ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(โครงการที่ล่าช้า/ไม่เป็นไปตามแผน)

รายงานผลการเบิกจ่าย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสิงห์บุรี
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ล่าช้า)

หน่วย :ล้านบาท

ลำดับที่	หน่วยงาน / งาน/โครงการ/รายละเอียด	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	41.166	17.562	22.868	55.55	18.297	44.45	
2	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	23.920	9.228	14.059	58.78	9.861	41.22	
3	เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี	1.662	1.662	-	-	1.662	100.00	
4	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	15.446	1.668	13.410	86.82	2.036	13.18	
5	โรงเรียนสิงห์บุรี	2.722	0.454	2.268	83.31	0.454	16.69	
6	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี	9.659	6.782	2.877	29.79	6.782	70.21	
7	โรงพยาบาลสิงห์บุรี	13.480	8.762	4.718	35.00	8.762	65.00	
8	**งบจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)**	**75.705**	**39.559**	**36.146**	**47.75**	**39.559**	**52.25**	
9	**งบกลาง (รายการเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน)**	**197.285**	**125.916**	**47.920**	**24.29**	**149.366**	**75.71**	
รวมเงินกันฯทั้งสิ้น		**381.045**	**211.592**	**144.266**	**37.86**	**236.779**	**62.14**	**-**

ประธาน

ขอเชิญหน่วยงาน ชี้แจงตามลำดับ

๑. แขวงทางหลวงสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบ Function) จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๔๑.๑๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๒.๘๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๕

โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนสายทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนสิงห์เหนือ วงเงิน ๑๗.๐๑๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานคาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

โครงการที่ ๒ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ วงเงินทั้งสัญญา ๑.๑๗๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ งวดงาน คงเหลือ ๑ งวดงานเป็นเงิน ๐.๕๔๒ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

/๒. สำนักงานส่งเสริม...

๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ โครงการ วงเงิน ๒๓.๙๒๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ๒๒ โครงการ เบิกจ่าย ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๔.๐๕๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ รายละเอียดดังนี้

โครงการที่ ๑ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวดอน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางมัญ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๗๐ ตารางเมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑.๐๐ เมตร ชั้น ๒ ยาว ๗๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๔x๑.๕๔x๓.๐๗ เมตร จำนวน ๓๘ บ่อพัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ สายทาง วงเงิน ๕.๘๘๐ ล้านบาท ครั้งแรกขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ขอตัดลดค่างานเนื่องจากมีแนวคูคลองน้ำของชาวบ้านที่ส่งน้ำเข้านาตัดผ่านแนววางท่อ จึงไม่สามารถวางท่อได้ เป็นเหตุให้ต้องขอตัดลดค่างาน ขณะนี้ผลงานร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอนุมัติแล้วจึงจะแก้ไขสัญญา และเบิกจ่ายได้

โครงการที่ ๒ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

โครงการที่ ๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก วงเงิน ๐.๒๒๓ ล้านบาท โครงการซ้ำซ้อนหน่วยงานได้ทำหนังสือส่งคืนงบประมาณแล้ว

โครงการที่ ๔ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวดอน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางมัญ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๖๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ วงเงิน ๒.๙๖๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างไม่ได้ เนื่องจากเสาไฟฟ้าชิดถนนนทำให้ไม่สามารถขยายถนนให้เป็นขนาด ๖ เมตร ซึ่งขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี ได้ทำการย้ายเสาไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานอยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งคาดว่าจะแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันจันทร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑.๖๖๑ ล้านบาท โครงการปรับปรุงเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี วงเงินตามสัญญา ๑.๘๘๕ ล้านบาท ลงนามวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาแล้ว เบิกจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๐.๒๘๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๕๙๖ ล้านบาท หน่วยงานสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน เนื่องจากกรมราชทัณฑ์มีนโยบายห้ามบุคคลภายนอกเข้าในเรือนจำตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๑๑๘๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และปัจจุบันได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่าจะสามารถเข้าดำเนินงานได้ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามนโยบายคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าของกรมราชทัณฑ์ แรงงานเข้าออกจำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน

๔.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๕ โครงการ วงเงิน ๑๕.๔๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๓.๔๑๐ ล้านบาท คงเหลือ ๙ โครงการ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

๕. โรงเรียนสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒.๗๒๒ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ก วงเงิน ๑๔.๓๙๐ ล้านบาท งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ วงเงินทั้งสัญญา ๒๒.๕๔๖ ล้านบาท จำนวน ๑๒ งวดงาน เบิกจ่ายงวดงานที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

/๖. สำนักงานเขตพื้นที่...

๖. วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๙.๖๕๙ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารแฟลต วงเงินทั้งสัญญา ๑๐.๐๙๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๔๕ วัน ทั้งหมด ๑๐ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวดงาน งานล่าช้าจำนวน ๔ งวดงาน ซึ่งผู้รับจ้างดำเนินงานคาบเกี่ยวงวดงานทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายตามงวดที่กำหนดได้ ขณะนี้เนื้องานถึงงวดงานที่ ๗ แล้ว ส่วนสาเหตุที่ทำให้การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดเนื่องจากในช่วงเริ่มดำเนินงานผู้รับจ้างรับงานไว้หลายแห่งและติดปัญหาด้านแรงงานเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๘. โรงพยาบาลสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๓.๔๘๐ ล้านบาท โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๓๐ วัน ทั้งหมด ๖ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๔.๗๑๘ ล้านบาท งวดงานที่ ๓ นัดตรวจรับงานวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ งวดงานที่ ๔ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ งวดงานที่ ๕-๖ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา เนื่องจากเนื้องานไม่มีความซับซ้อน เป็นงานติดตั้งระบบ และอุปกรณ์

๙. งบกรมจังหวัดสิงห์บุรี (งบยุทธศาสตร์) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๗๕.๗๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓ โครงการ เป็นเงิน ๓๖.๑๔๖ ล้านบาท คงเหลือ ๒ โครงการ

๙.๑ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๓ (วัดพรหมเทพาวาส) ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี วงเงินทั้งสัญญา ๒๒.๓๓๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๑๐ วัน ทั้งหมด ๑๗ งวดงาน เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ งวดงาน เป็นเงิน ๘.๐๔๑ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑ งวดงาน เป็นเงิน ๑๔.๒๙๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย งวดงานที่ ๗,๘,๙ ขณะนี้ผลงานร้อยละ ๘๐ ซึ่งหน่วยงานจะเร่งรัดติดตามให้ผู้รับจ้างดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒

๙.๒ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี โครงการปรับปรุงและขยายถนนเพื่อพัฒนาเมืองสิงห์บุรีเชื่อมโยงสู่ ค่ายบางระจัน วงเงิน ๒๒.๔๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ขณะนี้ผลงานร้อยละ ๒๕ สาเหตุที่งานล่าช้าเนื่องจากในช่วงแรกหน่วยงานไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ ติดปัญหาระบบสาธารณูปโภคกีดขวางการดำเนินงาน

๑๒. งบกลาง (รายการเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔

งบกลาง เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

๑๒.๑ โครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๓.๖๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐.๖๔๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๑๒.๒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๗ โครงการ วงเงิน ๑๒๖.๖๘๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา ๕๕ โครงการ เบิกจ่าย ๓๓ โครงการ เป็นเงิน ๓๗.๒๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๗ โครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๒ โครงการ

โครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา

<u>โครงการที่ ๑</u> โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านบางโฉมศรีถึงบ้านระนาม ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๘.๖๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและปรับลดปริมาณงาน ซึ่งการอนุมัติเป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

/โครงการที่ ๒...

โครงการที่ ๒ ซ่อมแซมถนนโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคลองใหม่-บ้านแหลมทองหมู่ที่ ๙-หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๑๑.๑๒๖ ล้านบาท โครงการซ้ำซ้อน อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งการอนุมัติเป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการล่าช้า/ไม่เป็นไปตามสัญญา

โครงการที่ ๑ ก่อสร้างตลาดประชารัฐ หมู่ที่๓ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๓.๖๔๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๕ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕๐ วัน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๐.๗๒๗ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน ผลงานร้อยละ ๔๕

โครงการที่ ๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๑๗.๙๗๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๓ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน ขณะนี้ผลงานร้อยละ ๘๐

โครงการที่ ๓ ขุดลอกหนองบางพาน (บ่อ ๑) หมู่ที่ ๖ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ วงเงิน ๙.๒๘๖ ล้านบาท ลงนามวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๒ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค คือ บริเวณพื้นที่ทิ้งดินเป็นป่าชุมชนคาดว่าไม่เพียงพอ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับป่าไม้จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อหาสถานที่ทิ้งดินเพิ่มเติม

โครงการที่ ๔ ขุดลอกหนองบางพาน (บ่อ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ วงเงิน ๒.๒๕๕ ล้านบาท ลงนามวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๒ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสูบน้ำออกจากบ่อจนแห้งหลังจากนั้นใช้รถขุดดิน และนำดินไปทิ้งณสถานที่ที่กำหนด ซึ่งคาดว่าสถานที่ทิ้งดินไม่เพียงพอ อยู่ระหว่างประสานงานกับป่าไม้จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อหาสถานที่ทิ้งดินเพิ่มเติม

โครงการที่ ๕ ขุดลอกหนองโสน หมู่ที่ ๑ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๓.๖๖๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว ผลงานร้อยละ ๑๐

โครงการที่ ๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางเข้าบ่อทราย หมู่ที่ ๓ ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๖.๓๑๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติตัดลดค่างาน

โครงการที่ ๗ ขุดลอกหนองอ้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา วงเงิน ๑.๒๒๐ ล้านบาท แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เนื่องจากหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามฯ ตรวจยึดเครื่องมือเครื่องจักรและจับกุมคนงาน อยู่ระหว่างจังหวัดสิงห์บุรี หาแนวทางแก้ไขให้หน่วยงานต่อไป

๑๒.๓ กรมจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๔๑.๙๐๐ ล้านบาท หน่วยดำเนินงาน โครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี ลงนามในสัญญาแล้ว ๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน โครงการที่ ๑ ผลงานร้อยละ ๘๐ โครงการที่ ๒ ผลงานร้อยละ ๘๕ โครงการที่ ๓ ผลงานร้อยละ ๗๕ และโครงการที่ ๔ ผลงานร้อยละ ๙๕ ซึ่งคาดว่าโครงการทั้งหมดจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

/๑๒.๔ เทศบาลเมือง...

๑๒.๔ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๕.๐๑๗ ล้านบาท โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และผิวจราจร ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๘ งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดงานที่ ๑ เหตุที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากในช่วงเริ่มต้นการดำเนินงานพื้นที่ดำเนินงานบางช่วงชั้นใต้ดินเป็นโพรง ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานได้ตามปกติ

มติที่ประชุม ขอให้หน่วยงานกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด และเร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จภายในกำหนด และหากโครงการไหนที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ หรือติดปัญหาในการดำเนินงานให้รีบรายงานให้คณะกรรมการทราบด้วยเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้จดรายงานการประชุม
(นายธนกฤต ตุ้ยกุลนา)
นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเกษร กันทริกา)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ