รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีจังหวัดสิงห์บุรี

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (อาคาร ๕ ชั้น)

****

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีจังหวัดสิงห์บุรี

๑.	นายสัมฤทธิ์	กองเงิน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
๒.	นางสาวอรทัย	โภคะสุนทรางกูล	แทนปลัดจังหวัดสิงห์บุรี
๓.	นางสาววินี	เขียวรี	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
๔.	นายนพดล	คำชมภู	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสิงห์บุรี
๕.	นายศุภโชค	นาคเกตุ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี
๖.	นายวิเชียร	สาลี	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี
๗.	นายบรรชา	เงินยวง	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
๘.	นายนุกูล	กลัดเงิน	แทนศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
๙.	นายนิธิ	หวังเจริญรุ่ง	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
๑๐.	นางศิริวรรณ	ไม้เลี้ยง	แทนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑.	นางเกษร	กันทริกา	แทนคลังจังหวัดสิงห์บุรี
๑๒.	นางสาวนปภา	อู่อติชาติ	แทนนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสุรางค์	นกสี	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสิงห์บุรี อ่างทอง
๒.	นางเกตุชญา	วงษ์เพิก	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
๓.	นายอาทิตย์	โรจน์วรชวลิต	สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
๔.	นางสาวจรัสพิมพ์	ศิริมาตร์	โรงเรียนสิงห์บุรี
๕.	นางอัจฉรินทร์	คำด้วง	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
๖.	นางสาวณัฐธิณีย์	ฉิมพาลี	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ
๗.	นายคุณาวุฒิ	เครือสินธุ์	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
๘.	นางอัญชลีภรณ์	ปานเพ็ชร	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒
๙.	นางศรีฟ้า	จ่างสกุล	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
๑๐.	นายไชยวัฒน์	สิงห์ดี	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
๑๑.	นางสาวมาศ	สุภาพผล	เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
๑๒.	นายอนุวัตร์	มีสุวรรณ์	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
๑๓.	นางจิดาภา	หมอโอสถ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
๑๔.	นายพงษ์พิชญ์	เก็งสุวรรณ	เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
๑๕.	นางสาวนพรัตน์	บุษบรรณ์	เทศบาลเมืองบางระจัน
๑๖.	นางสาวพิมลพรรณ	ทรัพย์สมบัติ	โรงพยาบาลสิงห์บุรี

/๑๗.นางนิภาพร...

๑๗. นางนิภาพร	รัตนวราหะ	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
๑๘. นางอมรรักษ์	เส็งกลิ่น	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
๑๙. นายกิตติคุณ	โกมล	องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
๒๐. นางสาวสุวิมล	ทองจ้อย	สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
๒๑. นางสาวพัชรี	หะธะยัง	สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
๒๒. นางสุปราณี	กำแหงหาญ	สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
๒๓. นางสาวรัตนาภรณ์	แก้วเมืองไชย	สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
๒๔. นายธนกฤต	ตุ้ยกุลนา	สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ไม่มาประชุม

ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเร่งรัดติดตามหน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดสิงห์บุรี ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยรายจ่ายลงทุนผลการเบิกจ่ายของจังหวัดสิงห์บุรี ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๐๗ ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๖.๖๖ ซึ่งเป้าหมายภาพรวมในไตรมาสที่ ๒ กำหนดผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๙ ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๕๘.๑๕ รายจ่ายภาพรวมของจังหวัดสิงห์บุรี ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๒.๖๗ ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๕๐ ซึ่งเป้าหมายกำหนดผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๑ และผลการใช้จ่ายร้อยละ ๕๖.๒๔ ลำดับที่ ๖๐ ของประเทศ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ แผ่น ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) จังหวัดสิงห์บุรีแล้วซึ่งมีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานประชุมดังนี้

๑. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี ขอแก้ไขชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑๑

๒. เทศบาลเมืองบางระจัน ขอแก้ไข หน่วยนับ หน้าที่ ๘ ข้อ ๑๓ บรรทัดที่ ๒๘ จากจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัว เป็น จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ขอแก้ไข วันที่ หน้าที่ ๑๕ บรรทัดที่ ๑๓ จาก ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เป็น ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้หากหน่วยงานต้องการแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่๓/๒๕๖๔ เพิ่มเติมขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการได้ และเบื้องต้นขอให้รับรองรายงานการประชุม

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ

๓.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ และเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐รายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	30.00	34.08	21.00	22.16	21.00	25.50	21.00	18.26	93.00	100.00
ยอดสะสม	30.00	34.08	51.00	56.24	72.00	81.74	93.00	100.00	93.00	100.00
รายจ่ายประจำ	34.00	35.33	23.00	20.45	22.00	25.98	19.00	18.24	98.00	100.00
ยอดสะสม	34.00	35.33	57.00	55.78	79.00	81.76	98.00	100.00	98.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	13.00	28.96	16.00	29.19	17.00	23.50	29.00	18.35	75.00	100.00
ยอดสะสม	13.00	28.96	29.00	58.15	46.00	81.65	75.00	100.00	75.00	100.00

(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 3476 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564)

มติที่ประชุม รับทราบ

/๓.๒ ผลการเบิกจ่าย...

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	เบิกจ่าย		รวมการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		คงเหลือ		เทียบกับค่าเป้าหมาย (ไตรมาส 2)				ลำดับผลการใช้จ่าย	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เบิกจ่าย (สะสม)	ผลต่าง	ใช้จ่าย (สะสม)	ผลต่าง	ประเทศ	กรม 1
ภาพรวมทั้งจังหวัด														
1. รายจ่ายประจำ	495.031	7.504	356.626	72.04	364.13	73.56	138.404	27.96	57.00	15.04	55.78	17.78	10	1
2. รายจ่ายลงทุน	965.898	246.873	57.257	5.93	304.13	31.49	908.641	94.07	29.00	- 23.07	58.15	-26.66	69	8
รวมทั้งสิ้น (1+2)	1,460.928	254.377	413.883	28.33	668.26	45.74	1,047.045	71.67	51.00	- 22.67	56.24	-10.50	60	6
งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)														
1. รายจ่ายประจำ	8.128	2.359	2.896	35.63	5.25	64.65	5.232	64.37	57.00	- 21.37	55.78	8.87	3	2
2. รายจ่ายลงทุน	126.800	100.264	-	-	100.26	79.07	126.800	100.00	29.00	- 29.00	58.15	20.92	9	2
รวมทั้งสิ้น (1+2)	134.928	102.623	2.896	2.15	105.52	78.20	132.032	97.85	51.00	- 48.85	56.24	21.96	6	2
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี														
เงินกันฯ ปี 2564	588.650	258.963	281.519	47.82	-	-	307.131	52.18						
รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	588.650	258.963	281.519	47.82	-	-	307.131	52.18						

ที่มา : รายงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

ภาพรวมทั้งจังหวัด รายจ่ายประจำได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๙๕.๐๓๑ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๗.๕๐๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๕๖.๖๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๔ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๐๔ รวมผลการใช้จ่าย ๓๖๔.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๗.๗๘ **รายจ่ายลงทุน**ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๙๖๕.๘๙๘ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๒๔๖.๘๗๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๗.๒๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๕.๙๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๐๗ รวมผลการใช้จ่าย ๓๐๔.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๖.๖๖ **ภาพรวมทั้งจังหวัด**ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๔๖๐.๙๒๘ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๒๕๔.๓๗๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๑๓.๘๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๒.๖๗ รวมผลการใช้จ่าย ๖๖๘.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๕๐ เป็นลำดับที่ ๖๐ ของประเทศ

งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์) รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๘.๑๒๘ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๒.๓๕๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๘๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๓๗ รวมผลการใช้จ่าย ๕.๒๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๕ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๕.๗๘ **รายจ่ายลงทุน** ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๒๖.๘๐๐ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๑๐๐.๒๖๔ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๙ รวมผลการใช้จ่าย ๑๐๐.๒๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๗ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๐.๙๒ **ภาพรวมทั้งจังหวัด**ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๓๔.๙๒๘ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๑๐๒.๖๒๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๘๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔๘.๘๕ รวมผลการใช้จ่าย ๑๐๕.๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๐ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๙๖ เป็นลำดับที่ ๖ ของประเทศ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินกันฯปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๘๘.๖๕๐ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๒๕๘.๙๖๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๘๑.๕๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๒

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม รับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u> เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน/การเบิกจ่ายเงิน (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	รายจ่ายลงทุน						เทียบกับค่าเป้าหมาย (ไตรมาสที่ 2)		สถานะ
			จัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย		การใช้จ่ายเงิน (PO+เบิกจ่าย)		เบิกจ่าย (สะสม) 29%	ใช้จ่าย (สะสม) 58.15%	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ผลต่าง	ผลต่าง	
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี	15	15.460	14.320	1.140	7.38	15.46	100.00	- 21.62	41.85	★
2	ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี	7	4.505	2.986	1.442	32.01	4.43	98.29	3.01	40.14	★
3	โรงเรียนสิงห์บุรี	2	14.712	13.910	-	-	13.91	94.55	- 29.00	36.40	★
4	งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)	7	126.800	100.264	-	-	100.26	79.07	- 29.00	20.92	★
5	เทศบาลเมืองบางระจัน	7	8.166	5.751	-	-	5.75	70.43	- 29.00	12.28	★
6	เทศบาลเมืองสิงห์บุรี	5	6.455	3.949	0.094	1.46	4.04	62.64	- 27.54	4.49	★
7	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิง	74	24.653	9.808	3.595	14.58	13.40	54.37	- 14.42	- 3.78	◔
8	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ	117	57.599	16.679	2.775	4.82	19.45	33.77	- 24.18	- 24.38	◔
9	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	10	48.127	1.204	12.015	24.97	13.22	27.47	- 4.03	- 30.68	●
10	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี	12	5.473	0.594	0.474	8.66	1.07	19.51	- 20.34	- 38.64	●
11	โครงการชลประทานสิงห์บุรี	111	242.071	4.120	28.136	11.62	32.26	13.33	- 17.38	- 44.82	●
12	เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี	6	5.453	0.635	-	-	0.63	11.64	- 29.00	- 46.51	●
13	แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี	52	263.606	12.962	5.623	2.13	18.58	7.05	- 26.87	- 51.10	●
14	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี	6	2.095	-	0.081	3.87	0.08	3.87	- 25.13	- 54.28	●
15	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	14	44.758	-	0.025	0.06	0.03	0.06	- 28.94	- 58.09	●
16	สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี	2	16.477	-	-	-	-	-	- 29.00	- 58.15	●
17	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี	10	3.043	-	-	-	-	-	- 29.00	- 58.15	●
18	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม	1	3.726	-	-	-	-	-	- 29.00	- 58.15	●
19	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี	1	1.200	-	-	-	-	-	- 29.00	- 58.15	●
20	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2	1	1.500	-	-	-	-	-	- 29.00	- 58.15	●
21	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี	2	3.000	-	-	-	-	-	- 29.00	- 58.15	●
22	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี	1	2.000	-	-	-	-	-	- 29.00	- 58.15	●
23	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี	4	3.091	-	-	-	-	-	- 29.00	- 58.15	●

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส์

ประธาน

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายจ่ายงบลงทุน ล่าช้า/ไม่เป็นไปตามสัญญา ขอเชิญชี้แจงตามลำดับ

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ โครงการ วงเงิน ๑๕.๔๖๐ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๑๔.๓๒๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๑๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๘ โครงการทั้งหมดได้ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย ซึ่งในไตรมาสที่ ๒ คาดว่าผลการเบิกจ่ายจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

/ที่ทำการปกครอง...

๒. ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๔.๕๐๕ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๒.๙๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๑.๔๔๒ ล้านบาท ซึ่งโครงการที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินงาน

๓. โรงเรียนสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๔.๗๑๒ ล้านบาท

โครงการที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ วงเงิน ๐.๓๒๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ก วงเงิน ๑๔.๓๙๐ ล้านบาท งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ลงนามเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ วงเงินทั้งสัญญา ๒๒.๕๔๖ ล้านบาท จำนวน ๑๒ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔ งวดงานเป็นเงิน ๓.๑๘๘ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ ๕

๔. งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๑๒๖.๘๐๐ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)แล้ว จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๐๐.๒๖๔ ล้านบาทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ โครงการเปิดประตูสู่พระอารามหลวงวัดพิกุลทองทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนชันสูตร-ท่าช้าง ระหว่าง กม.๔๖+๙๐๐ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๒๐ ล้านบาท หน่วยดำเนินงานแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซึ่งกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๕. เทศบาลเมืองบางระจัน ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๘.๑๖๖ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)แล้ว จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๕.๗๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ โครงการ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ วงเงิน ๒.๔๐๐ ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๖. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๖.๔๕๕ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๓.๙๔๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๙๔ ล้านบาท โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ วงเงิน ๒.๔๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๗๔ โครงการ วงเงิน ๒๔.๖๕๓ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๙.๘๐๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๕๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ) จำนวน ๒๗ โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ส่วนโครงการที่เหลืออยู่ระหว่างบริหารสัญญา คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑๑๗ โครงการ วงเงิน ๕๗.๕๙๙ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๑๖.๖๗๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๗๗๕ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ โครงการลำดับที่ ๑-๔๑ และ ๘๑-๑๐๐ ได้รับจัดสรรฯเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการลำดับที่ ๔๒,๔๕,๔๘,๕๐,๕๑,๕๓,๖๑,๖๓,๖๕ ๗๑,๑๐๓,๑๐๖,๑๐๗,๑๐๘ เป็นโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างบริหารสัญญา ส่วนโครงการที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ทั้งหมดภายในไตรมาสที่ ๒

/๙. แขวงทางหลวง...

๙. แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑๐ โครงการ วงเงิน ๔๘.๑๒๗ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๑.๒๐๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒.๐๑๕ ล้านบาท โครงการที่ ๑ วงเงิน ๓๗.๒๐๐ ล้านบาท เป็นงบบำรุงปกติดำเนินการเอง ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าแรงคนงาน ซึ่งเบิกจ่ายเป็นไปตามรอบการดำเนินงาน ส่วนโครงการที่ ๒ -๑๐ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๑๐. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑๒ โครงการ วงเงิน ๕.๔๗๓ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๐.๙๔๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๔๗๔ ล้านบาท

<u>โครงการที่ ๑-๙</u> จัดซื้อครุภัณฑ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

<u>โครงการที่ ๑๐</u> ก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด (ห้องสมุด) วงเงิน ๓.๖๔๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ แก้ไขแบบแปลน และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

<u>โครงการที่ ๑๒</u> ปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษฯ วงเงิน ๐.๙๕๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๒ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๐.๔๗๔ ล้านบาท

๑๑. โครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑๑๑ โครงการ วงเงิน ๒๔๒.๐๗๐ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๔.๑๒๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๘.๑๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๒ ทั้งหมด ๗ หน่วยงานที่เบิกจ่ายภายในจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๕ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามที่กำหนด

๑๒. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๖ โครงการ วงเงิน ๕.๔๕๓ ล้านบาท

<u>โครงการที่ ๑-๓</u> ก่อสร้างปรับปรุงเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี และโครงการก่อสร้างสถานพยาบาลฯ วงเงิน ๔.๗๘๖ ล้านบาท ขอส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากไม่สามารถให้บุคคลภายนอกเข้าไปทำงานภายในเรือนจำได้ จากปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

<u>โครงการที่ ๔-๖</u> จัดซื้อครุภัณฑ์ วงเงิน ๐.๒๕๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างบริหารสัญญาซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๒

๑๓. แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๕๒ โครงการ วงเงิน ๒๖๓.๖๐๕ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๑๒.๙๖๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๖๒๒ ล้านบาท แยกเป็นงานดำเนินงานเอง จำนวน ๗ โครงการ งบลงทุน ๔๕ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๓๐ โครงการ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ๑๕ โครงการ ซึ่งจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗ โครงการ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ โครงการ และวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ

๑๔. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๖ โครงการ วงเงิน ๒.๐๙๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๘๑ ล้านบาท

<u>โครงการที่ ๑</u> ปรับปรุงก่อสร้างอาคารฯ วงเงิน ๑.๓๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

/โครงการที่ ๒...

โครงการที่ ๒ บำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง วงเงิน ๐.๓๐๐ ล้านบาท จะลงนามในสัญญาในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

โคงการที่ ๓-๖ เป็นโครงการจัดประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดและโครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

๑๕. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรร ฯ จำนวน ๑๔ โครงการ วงเงิน ๔๔.๗๕๘ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๓๖.๖๙๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๒๕ ล้านบาท เป็นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฯ จำนวน ๓ โครงการ รายการที่ ๑๒-๑๔ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒๕ ล้านบาท งบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๑ โครงการ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๙ โครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปา จำนวน ๑ โครงการ และโครงการก่อสร้างลานกีฬา จำนวน ๑ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๘ โครงการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ส่วนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดดังนี้

โครงการที่ ๑ ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๗ บ้านวัดพริก กว้าง ๕๖ เมตร วงเงิน ๑.๘๐๐ ล้านบาท ของเทศบาลตำบลโพสังโฆ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

โครงการที่ ๒ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ หมู่ที่ ๖ ตำบลอินทร์บุรี วงเงิน ๒.๕๘๖ ล้านบาท ของเทศบาลตำบลอินทร์บุรี อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

โครงการที่ ๓ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทอง สห.ถ.๓๓๐๐๑ จากสาย สห.ถ.๓๓๐๐๑ บ้านม่วงหมู่ หมู่ที่ ๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ วงเงิน ๓.๔๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการปรับลดค่างาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ส่งผลให้ถนนทรุดประมาณ ๓๐ เมตร ซึ่งขณะนี้หน่วยงานได้ส่งเอกสารให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีแล้ว อยู่ระหว่างทำเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแบบรูปรายการ

๑๖. สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๖.๔๗๖ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

โครงการที่ ๑ ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๓.๘๗๗ ล้านบาท ขณะนี้ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินงาน ยังไม่สามารถอนุญาตให้สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรีใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากอาคารเดิมยังอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน(โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ) และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ หากดำเนินงานในส่วนนี้แล้วเสร็จ ถึงจะขออนุญาตใช้พื้นที่ได้ หน่วยงานคาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

โครงการที่ ๒ ก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๑๒.๕๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ทำหนังสือเชิญชวนเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เสนอราคาวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ พิจารณาผลการเสนอราคาวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑๗. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑๐ โครงการ วงเงิน ๓.๐๔๒ ล้านบาท เป็นโครงการปรับปรุงพื้นที่ตามแบบโคกหนองนาโมเดล ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการให้เหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินงานในแต่ละแห่งซึ่งคาดว่าภายในเดือนกุมพันธ์ ๒๕๖๕ จะสามารถลงนามในสัญญาได้

/๑๘.สำนักงาน...

๑๘. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๓.๗๒๕ ล้านบาท โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเข้าดำเนินงานภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑๙. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๒๐๐ ล้านบาท โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานงานสำรวจ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งมี ผู้แสดงความคิดเห็น (วิจารณ์) จำนวน ๓ ราย คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงแก้ไข ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อีกครั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒๐. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒ ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๕๐๐ ล้านบาท โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยกำหนดการยื่นเสนอวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดการพิจารณาผลเสนอราคาวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

๒๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๓ ล้านบาท โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางบัญชีพร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หากไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น(วิจารณ์) จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒๒. วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒ ล้านบาท โครงการจัดซื้อชุดฝึกโปรแกรมเมเปิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ด้านงานอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยกำหนดการยื่นเสนอวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดการพิจารณาผลเสนอราคาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีผู้เสนอราคา ๒ ราย อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา

๒๓. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๓.๐๙๑ ล้านบาท โครงการที่ ๑-๒ เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงวัดพระนอนจักรสีห์วัดโบสถ์ วงเงิน ๑.๒๕๑ ล้านบาท โครงการที่ ๓ เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาปลอดมลพิษ วัดจินดามณี วงเงิน ๑.๒๐๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรฯ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โครงการที่ ๔ เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนพระปริยัติธรรม วงเงิน ๐.๖๔๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทางวัดเป็นผู้ดำเนินการเอง ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘ และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายอื่น ซึ่งขณะนี้ทั้ง ๔ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด และหน่วยงานไหนที่มีการลงนามในสัญญาแล้วให้ดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ภายใน ๓ วันทำการ และขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา และหากหน่วยงานไหนที่มีเงินเหลือจ่ายขอให้ดำเนินการส่งคืนให้เรียบร้อย

/๔.๒ ติดตามการ...

๔.๒ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(โครงการที่ล่าช้า/ไม่เป็นไปตามแผน)

รายงานผลการเบิกจ่าย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสิงห์บุรี
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565

หน่วย :ล้านบาท

ลำดับที่	หน่วยงาน / งาน/โครงการ/รายละเอียด	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	41.166	17.562	22.868	55.55	18.297	44.45	
2	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	23.920	13.486	9.809	41.01	14.111	58.99	
3	เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี	1.662	1.662	-	-	1.662	100.00	
4	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	15.446	2.636	12.442	80.55	3.004	19.45	
5	โรงเรียนสิงห์บุรี	2.722	0.454	2.268	83.31	0.454	16.69	
6	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง	38.423	5.021	33.315	86.71	5.108	13.29	
7	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี	9.659	7.707	1.952	20.21	7.707	79.79	
8	โรงพยาบาลสิงห์บุรี	13.480	13.480	-	-	13.480	100.00	
9	ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี	9.572	2.593	6.979	72.91	2.593	27.09	
10	เทศบาลเมืองสิงห์บุรี	2.390	2.390	-	-	2.390	100.00	
11	งบจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)	75.705	39.559	36.146	47.75	39.559	52.25	
12	งบกลาง (รายการเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน)	197.285	133.727	27.335	13.86	169.951	86.14	

ประธาน

ขอเชิญหน่วยงาน ชี้แจงตามลำดับ

๑. แขวงทางหลวงสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบ Function) จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๔๑.๑๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๒.๘๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๕

โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนสายทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนไชโย วงเงิน ๑๗.๐๑๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานคาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

โครงการที่ ๒ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ วงเงินทั้งสัญญา ๑.๑๗๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ งวดงาน เบิกจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ งวดงานเป็นเงิน ๐.๗๐๗ ล้านบาท คงเหลือ ๒ งวดงานเป็นเงิน ๐.๘๖๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานติดตั้งฝ้าเพดานประตูและหน้าต่าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

/สำนักงาน...

๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ โครงการ วงเงิน ๒๓.๙๒๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ๒๒ โครงการ เบิกจ่าย ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๙.๕๓๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๙ โครงการ รายละเอียดดังนี้

โครงการที่ ๑ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวดอน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางมัญ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๗๐ ตารางเมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑.๐๐ เมตร ชั้น ๒ ยาว ๗๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๔x๑.๕๔x๓.๐๗ เมตร จำนวน ๓๘ บ่อพัก องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ วงเงิน ๕.๘๘๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน ทั้งหมด ๔ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติตัดลดค่างาน เนื่องจากมีแนวคูคลองน้ำของชาวบ้านที่ส่งน้ำเข้านาตัดผ่านแนววางท่อ จึงไม่สามารถวางท่อได้ เป็นเหตุให้ต้องขอตัดลดค่างาน

โครงการที่ ๒-๕,๗,๙ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

โครงการที่ ๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ ๑๐ ถนน รพช.ถึงบ้านนายสมพร แว่นมณี องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก วงเงิน ๐.๒๒๓ ล้านบาท โครงการซ้ำซ้อน ขณะนี้อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงโครงการ

โครงการที่ ๘ ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวดอน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางมัญ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๖๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ วงเงิน ๒.๙๖๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างไม่ได้ เนื่องจากเสาไฟฟ้ากีดขวางผิวจราจรตลอดแนวโครงการ ได้ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าให้ทำการย้ายเสาไฟฟ้าแล้ว แต่ต้องทำการถมคลองออกไป เพื่อที่จะให้รถของการไฟฟ้าปักเสาไฟได้ ขณะนี้เหลือขั้นตอนการย้ายเสาไฟฟ้าเท่านั้น หากย้ายเสาไฟฟ้าแล้วผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินงานได้

๓. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑.๖๖๑ ล้านบาท โครงการปรับปรุงเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี วงเงินตามสัญญา ๑.๘๘๕ ล้านบาท ลงนามวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาแล้ว เบิกจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๐.๒๘๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๕๙๖ ล้านบาท หน่วยงานสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน เนื่องจากกรมราชทัณฑ์มีนโยบายห้ามบุคคลภายนอกเข้าในเรือนจำตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/ ๑๑๑๘๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และปัจจุบันได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว แต่เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเข้าพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีได้ (ต้องปฏิบัติตามนโยบายคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าของกรมราชทัณฑ์) อยู่ระหว่างผู้รับจ้างหาแรงงานภายในจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อดำเนินงานโครงการ เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีได้ทำหนังสือส่งไปแล้ว ๑ ฉบับ เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานและปรับแผนการดำเนินงานมา ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งเบื้องต้นว่าแผนการดำเนินงานสำหรับงานที่เหลือ ๓ งวด ประมาณ ๑๕๐ วัน อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับจากผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ตอบกลับภายในเวลาที่กำหนด จะทำหนังสือส่งไปอีก ๑ ฉบับ หากผู้รับจ้างไม่ตอบกลับภายในเวลาที่กำหนดอีก เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาและแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานต่อไป

๔.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๕ โครงการ วงเงิน ๑๕.๔๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๑.๔๔๕ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนด

/๕. โรงเรียนสิงห์บุรี...

๕. โรงเรียนสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒.๗๒๒ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ก วงเงิน ๑๔.๓๙๐ ล้านบาท งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ วงเงินทั้งสัญญา ๒๒.๕๔๖ ล้านบาท จำนวน ๑๒ งวดงาน เบิกจ่ายจำนวน ๔ งวดงานเป็นเงิน ๕.๑๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ ๕

๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖๑ โครงการ วงเงิน ๓๘.๔๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๙ โครงการ เป็นเงิน ๓๑.๑๐๗ ล้านบาท งานล่าช้าเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด ๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ ล./๕๙-ก วงเงิน ๗.๒๘๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๐ วัน ทั้งหมด ๑๑ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๘ งวดงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในกำหนด โครงการก่อสร้างรั้วมาตรฐานโรงเรียนวิเศษชัยชาญ วงเงิน ๐.๕๑๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สัญญาสิ้นสุดแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

๗. วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๙.๖๕๙ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารแฟลต วงเงินทั้งสัญญา ๑๐.๐๙๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๔๕ วัน ทั้งหมด ๑๐ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน อยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ ๕ ส่วนสาเหตุที่ทำให้การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดเนื่องจากในช่วงเริ่มดำเนินงานผู้รับจ้างรับงานไว้หลายแห่งและติดปัญหาด้านแรงงานเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๘. โรงพยาบาลสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๓.๔๘๐ ล้านบาท โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๓๐ วัน ทั้งหมด ๖ งวดงาน งานล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา ๔ งวดงาน เนื่องจากมีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างในส่วนของบ่อบำบัด และอาคารควบคุมให้เหมาะสมกับพื้นที่ ส่งผลให้งานล่าช้าในช่วงแรก ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างรอผลเทสคอนกรีต ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ -๒ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

๙. ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๙.๕๗๒ ล้านบาท รายการงบประจำ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒.๗๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๙๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ของสภ.อินทร์บุรี วงเงินทั้งสัญญา ๗.๓๘๐ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐๐ วัน ทั้งหมด ๗ งวดงาน เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ งวดงาน เป็นเงิน ๔.๘๗๑ ล้านบาท คงเหลือ ๒ งวดงาน เป็น ๒.๕๐๙ ล้านบาท

๑๐. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒.๓๘๙ ล้านบาท โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

๑๑. งบกรมจังหวัดสิงห์บุรี (งบยุทธศาสตร์) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๗๕.๗๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓ โครงการ เป็นเงิน ๓๖.๑๔๖ ล้านบาท คงเหลือ ๒ โครงการ รายละเอียดดังนี้

/๑๑.๑ สำนักงานโยธาฯ...

๑๑.๑ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๓ (วัดพรหมเทพาวาส) ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี วงเงินทั้งสัญญา ๒๒.๓๓๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๑๐ วัน ทั้งหมด ๑๗ งวดงาน เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ งวดงาน เป็นเงิน ๘.๐๔๑ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑ งวดงาน เป็นเงิน ๑๔.๒๙๔ ล้านบาท งานล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย(น้ำท่วม) ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้ หน่วยงานได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ซึ่งในขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว ผลงานร้อยละ ๕๙ และผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๗,๘,๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างตรวจรับ

๑๑.๒ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี โครงการปรับปรุงและขยายถนนเพื่อพัฒนาเมืองสิงห์บุรี เชื่อมโยงสู่ ค่ายบางระจัน วงเงิน ๒๒.๔๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ งานล่าช้าเนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ ติดปัญหาระบบสาธารณูปโภค กีดขวางการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบัน ผู้รับจ้างสามารถเข้าดำเนินงานได้แล้ว ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

๑๒. งบกลาง (รายการเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔

งบกลาง เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

๑๒.๑ โครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๓.๖๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๒๙๒ ล้านบาท ผลงานร้อยละ ๕๐

๑๒.๒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๗ โครงการ วงเงิน ๑๒๖.๖๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๒.๐๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๔.๑๕๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๕๕ โครงการ อยู่ระหว่างตรวจรับและรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย จำนวน ๙ โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๒ โครงการ โครงการล่าช้า จำนวน ๒ โครงการรายละเอียดดังนี้

โครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา

<u>โครงการที่ ๑</u> โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านบางโฉมศรีถึงบ้านระนาม ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๘.๖๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและปรับลดปริมาณงาน

<u>โครงการที่ ๒</u> ซ่อมแซมถนนโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคลองใหม่-บ้านแหลมทองหมู่ที่ ๙-หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๑๑.๑๒๖ ล้านบาท โครงการซ้ำซ้อน อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

โครงการล่าช้า/ไม่เป็นไปตามสัญญา

<u>โครงการที่ ๑</u> ขุดลอกหนองบางพาน (บ่อ ๑) หมู่ที่ ๖ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ วงเงิน ๙.๒๘๖ ล้านบาท แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้ผู้รับจ้างชะลอการสูบน้ำ เนื่องจากชาวบ้านที่ทำนาบริเวณนั้นยังต้องการใช้น้ำอยู่ คาดว่าจะให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕

<u>โครงการที่ ๒</u> ขุดลอกหนองอ้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา วงเงิน ๑.๒๒๐ ล้านบาท แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เนื่องจากหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามฯ ตรวจยึดเครื่องมือเครื่องจักรและจับกุมคนงานฯอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง

/กรมจังหวัด...

๑๒.๓ กรมจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๔๑.๙๐๐ ล้านบาท หน่วยดำเนินงาน โครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี ลงนามในสัญญาแล้ว ๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงานซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๑๒.๔ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๕.๐๑๗ ล้านบาท โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และผิวจราจร ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๘ งวดงาน ล่าช้าเนื่องจากพื้นที่ดำเนินงานบางช่วงชั้นใต้ดินเป็นโพรงเป็นผลมาจากปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานได้ตามปกติแล้ว ผลงานร้อยละ ๓๐

มติที่ประชุม ขอให้หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จภายในกำหนด หากมีโครงการที่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอให้เตรียมข้อมูลไว้ขยายเวลาการเบิกจ่ายต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้จดรายงานการประชุม
(นายธนกฤต ตุ้ยกุลนา)
นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเกษร กันทริกา)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ