แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสิงห์บุรี

	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(6) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่าดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อยละผลการดำเนินงาน	(9) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
	โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสิงห์บุรี									
1	**โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่และพื้นที่ที่มีศักยภาพ**		**1,899,800**							
	1.1 กิจกรรมหลักการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร									
	1.1.1 กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปไผ่	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	154,000	-	แผนการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปไผ่ 1. เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูป 2. เดือนมีนาคม 2564 ศึกษาดูงาน "การทำสวนไผ่และแปรรูปผลผลิตจากป่าไผ่ ณ จังหวัดชลบุรี	127,234.00	- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปไผ่ โดยบรรยายให้ความรู้ "วิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ความเหมาะสม "การปลูก การดูแลบำรุงรักษา การสร้างมูลค่า และแปรรูปผลิตภัณฑ์" **ในวันที่ 23 ก.พ.64 ณ บ้านเลขที่ 61/1 หมู่ที่ 12 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ รวม 40 คน** - ศึกษาดูงาน และฟังบรรยายให้ความรู้ "การทำสวนไผ่และแปรรูปผลผลิตจากป่าไผ่ **ณ สวนไผ่เศรษฐกิจ บ้านคลองปริง ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี** และ รับฟังการบรรยายให้ความรู้ "แนวทางการรวมกลุ่ม/บริหารจัดการกลุ่มตามระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โดยหลัก "การตลาดนำการผลิต" **ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไผ่" ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน**	100%	✓	- งานดำเนินการเอง และจ้างเหมาดำเนินการ

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสิงห์บุรี

	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(6) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่าดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อยละผลการดำเนินงาน	(9) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
	1.1.2 กิจกรรมย่อยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	252,900	-	**<u>แผนการดำเนินงาน</u>** เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 1. เดือนธันวาคม 2563 อบรมเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร/สถาบัน ณ ห้องประชุมร้านอาหารแม่ลาปลาเผา และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 2. เดือนธันวาคม 2563 อบรมส่งเสริมการมีรายได้เสริมของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสมาคมศูนย์ประสานงานภาคเอกชน	229,168.00	1. จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร/สถาบัน ในวันที่ 18 ธ.ค.63 ณ ห้องประชุม ร้านอาหารแม่ลาปลาเผา (ถนนสายเอเชีย) และเดินทางไปศึกษาดูงาน **ในวันที่ 23-24 ธ.ค.63 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก** ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 83 คน 2. จัดอบรมส่งเสริมการมีรายได้เสริมของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร **ในวันที่ 28-29 ธ.ค. 63 ณ ห้องประชุมสมาคมศูนย์ประสานงานภาคเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี** ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้า รวม 64 คน	100%	✓	- งานดำเนินการเอง และจ้างเหมาดำเนินการ

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสิงห์บุรี

	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(6) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่าดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อยละผลการดำเนินงาน	(9) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
	1.2 กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า									
	1.2.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพาะเห็ดเพื่อสุขภาพ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี	183,800	-	**<u>แผนการดำเนินงาน</u>** ส่งเสริมการเพาะเห็ดเพื่อสุขภาพ 1. เดือนธันวาคม 2563 อบรมการผลิตเห็ดเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี 2. เดือนธันวาคม 2563 อบรมแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3. เดือนพฤษภาคม 2564 ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้านการตลาดกลุ่มผู้ผลิตเห็ดสิงห์บุรี ณ อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา	63,925.00	1. จัดอบรมการผลิตเห็ดเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย **ในวันที่ 15 ธ.ค.63** ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ผู้เข้า**รับ**การอบรมประกอบด้วยเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน 2. จัดอบรมแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า **ในวันที่ 5-6 ธ.ค.63** ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 30 คน **3. ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้านการตลาดกลุ่มผู้ผลิตเห็ดสิงห์บุรี จำนวน 40 คน ณ อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ดำเนินการช่วงเดือนพฤษภาคม 2564**	100%	✓	
	1.2.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงปลาช่อนเพื่อขับเคลื่อนแปลงใหญ่	สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี	1,309,100	-	แผนการดำเนินงาน พัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงปลาช่อนเพื่อขับเคลื่อนแปลงใหญ่ 1. เดือนธันวาคม 2563 อบรมพัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงปลาช่อนเพื่อขับเคลื่อนแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับยา 2. เดือนเมษายน 2564 จัดซื้อวัสดุการเกษตร	1,294,944.00	1. จัดอบรมพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงปลาช่อนเพื่อขับเคลื่อนแปลงใหญ่ ในวันที่ 22 ธ.ค.63 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร จำนวน 44 คน **2. จัดซื้อวัสดุการเกษตร ดำเนินการช่วงเดือนเมษายน 2564 (รอการจัดสรรงบประมาณ)**	100%	✓	
2	**โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ**		-	13,740,000						
	2.1 กิจกรรมหลักโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ หนองลาด		-							

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสิงห์บุรี

	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(6) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่าดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อยละผลการดำเนินงาน	(9) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
	2.1.1 กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ หนองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี	-	3,740,000	- ลงนามสัญญา 8 ม.ค.64 - เริ่มต้นสัญญา 9 ม.ค.64 - สิ้นสุดสัญญา 17 มิ.ย.64 ระยะเวลาสัญญา 160 วัน จำนวน 5 งวดงาน	2,990,000.00	- ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ หนองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ 1. งานปรับปรุงอาคารทรงงาน 2. งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารทรงงาน 3. งานอาคารหอประชุม 4. งานอาคารห้องน้ำสาธารณะ (เดิม) ได้แก่ ห้องน้ำชาย/หญิง 5. งานก่อสร้างทุ่นลอยจอดเรือ 6. งานปรับปรุงร้านสะดวกซื้อ 7. อาคารเก็บอาหารสัตว์ 8. งานก่อสร้างอาคารผสมอาหาร คสล.ชั้นเดียว 9. งานก่อสร้างอาคารฝักไข่ คสล. ชั้นเดียว 10. งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำผู้พิการ คสล.ชั้นเดียว - เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	100%	✓	- ผู้รับจ้าง : หจก.รัตนสร้าง - วงเงินสัญญา 2,990,000 บาท - เงินเหลือจ่าย 750,000 บาท
	2.2.2 กิจกรรมย่อยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ หนองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.282 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี	-	10,000,000	- ลงนามสัญญาจ้าง 11 ก.พ.64 - เริ่มต้นสัญญา 12 ก.พ.64 - สิ้นสุดสัญญา 12 พ.ค.64 ระยะเวลาสัญญา 90 วัน	9,998,000.00	- ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ หนองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.282 กิโลเมตร - เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	100%	✓	- ผู้รับจ้าง : หจก.พาศิรายุท - วงเงินสัญญา 9,998,000 บาท - เงินเหลือจ่าย 2,000 บาท
3	**โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่าจังหวัดสิงห์บุรี**		**7,552,500**							
	3.1 กิจกรรมหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตร		**6,202,500**							

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสิงห์บุรี

	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(6) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่าดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อยละผลการดำเนินงาน	(9) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
	3.1.1 กิจกรรมย่อยงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี	4,327,500	-	**<u>แผนการดำเนินงาน</u>** งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ - เดือนธันวาคม 2563 จัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 10 วัน 10 คืน โดยภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าโอทอป จัดนิทรรศการด้านประมงและถนนสายปลา จัดนิทรรศการและมุมถ่ายภาพ จัดแสดงหุ่นปลา ฯลฯ	3,891,854.67	- จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.63 - 3 ม.ค.64 ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีความโดดเด่น และน่าสนใจ และเป็นการส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนเพิ่มขึ้น - จากการสำรวจยอดจำหน่ายสินค้าภายในงานมีเงินสดหมุนเวียนตลอดการจัดงานประมาณ 8.6 ล้านบาท (ยังไม่รวมมูลค่าการจำหน่ายรถยนต์ภายในงาน) คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 2 เท่า ของงบประมาณที่ลงทุน (ลงทุนประมาณ 4.3 ล้านบาท) และเมื่อพิจารณาจากระดับความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาเที่ยวชมงานพบว่า มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก - มากที่สุด ร้อยละ 95.1	100%	✓	
	3.1.2 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน แยกเป็น	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี	1,875,000							
	(1) สืบสานงานบุญมหามงคลพระพุทธไสยยาสน์ วัดพระนอนจักรสีห์	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี	300,000	-	เม.ย.64	-	-			- ยกเลิกการจัดงานเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2020
	(2) สืบสานศิลปวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี	300,000	-	**<u>แผนการดำเนินงาน</u>** สืบสานศิลปวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 1. 17 - 30 เม.ย.64 และวันที่ 1 - 6 พ.ค.64 จัดฝึกอบรมการแสดงหนังใหญ่เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ 2. 9-10 มิ.ย.64 จัดฝึกอบรมไหว้ครู การแสดงครอบครู	277,138.00	สืบสานศิลปวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 1. 17 - 30 เม.ย.64 และวันที่ 1 - 6 พ.ค.64 จัดฝึกอบรมการแสดงหนังใหญ่เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ 2. 9-10 มิ.ย.64 จัดฝึกอบรมไหว้ครู การแสดงครอบครู	100%	✓	

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสิงห์บุรี

	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(6) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่าดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อยละผลการดำเนินงาน	(9) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
	(3) การแห่เทียนพรรษาจังหวัดสิงห์บุรี	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี	475,000	-	ก.ค.64	-	-	-	-	- ยกเลิกการจัดงานเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2020
	(4) สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย - ลาว แง้ว ทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี	300,000	-	ก.พ.64	-	-			- ยกเลิกการจัดงานเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2020
	(5) สืบสานวิถีชีวิตไทยพวน	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี	100,000	-	ม.ค.64	-	-			- ยกเลิกการจัดงานเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2020
	(6) อนุรักษ์และพัฒนาประเพณี "แห่ดาวและประดับดาว" ชุมชนไทย-ญวน คริสต์ชุมชนคาทอริกวัดพระนามกรเยซูสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี	100,000	-	**<u>แผนการดำเนินงาน</u>** อนุรักษ์และพัฒนาประเพณี "แห่ดาวและประดับดาว" - เดือนธันวาคม 2563 จัดงานอนุรักษ์และพัฒนาประเพณี "แห่ดาวและประดับดาว" ณ ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	95,800.00	- จัดงานอนุรักษ์และพัฒนาประเพณี "แห่ดาวและประดับดาว" ชุมชนไทย-ญวนคริสต์ชุมชนคาทอลิก ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธ.ค.63 ประกอบด้วย 1. ประชาชนในชุมชนไทยคริสต์ ชุมชนพระหฤทัย หมู่ที่ 3 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จำนวน 900 คน 2. ชุมชนทั้ง 10 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1-10) ในพื้นที่ อบต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จำนวน 900 คน 3. สถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง ในเขต อ.พรหมบุรี และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน	100%	✓	- งานดำเนินการเอง และจ้างเหมาดำเนินการ
	(7) สืบสานประเพณีแห่เทียนจำพรรษา ยายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) ชาวลาวเวียง ในเทศกาลเข้าพรรษา ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี	300,000	-	ก.ค.64	-	-	-	-	- ยกเลิกการจัดงานเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2020

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสิงห์บุรี

	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(6) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่าดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อยละผลการดำเนินงาน	(9) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
	3.2 กิจกรรมหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตจังหวัดสิงห์บุรี		1,350,000							
	3.2.1 กิจกรรมย่อยตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี	1,125,000	-	ส.ค.64	-	-	-	-	- ยกเลิกการจัดงานเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2020
	3.2.2 กิจกรรมย่อยสืบสาน ปลูกจิตสำนึกและน้อมรำลึกวันค่ายแตก	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี	225,000	-	ก.ค.64	-	-	-	-	- ยกเลิกการจัดงานเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2020
4	**โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว**			122,000,000						
	4.1 กิจกรรมหลักปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว									
	4.1.1 กิจกรรมย่อยก่อสร้างทางขนานพระพรหมเทวาลัย ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย – สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.82+263 – กม.83+100 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ระยะทาง 0.837 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	-	30,000,000	- ลงนามสัญญา 23 มี.ค.64 - เริ่มต้นสัญญา 24 มี.ค.64 - สิ้นสุดสัญญา 19 ก.ย.64 ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน	27,961,313.61	- ดำเนินการก่อสร้างทางขนานพระพรหมเทวาลัย ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย – สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.82+263 – กม.83+100 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ระยะทาง 0.837 กิโลเมตร - เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	100%	✓	- ผู้รับจ้าง หจก.สิงห์บุรีวัฒนกิจ - วงเงินสัญญา 29,760,000 บาท - เงินเหลือจ่าย 240,000 บาท

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสิงห์บุรี

	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(6) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่าดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อยละผลการดำเนินงาน	(9) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
	4.1.2 กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายถนนเพื่อพัฒนาเมืองสิงห์บุรี เชื่อมโยงสู่ค่ายบางระจัน ทางหลวงหมายเลข 369 ตอนเลี่ยงเมืองสิงห์บุรีระหว่าง กม.0+200 – กม.1+380 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 6 ช่องจราจร ระยะทาง 1.180 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	-	24,000,000	- ลงนามสัญญาจ้าง 29 มี.ค.64 - เริ่มต้นสัญญา 30 มี.ค.64 - สิ้นสุดสัญญา 25 ก.ย.64 ระยะเวลาสัญญา 180 วัน - ขยายสัญญารอบที่ 2 = 17 พ.ย.64 - 16 เม.ย.65) (150 วัน)	-	- แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการงานขุดวางท่อหล่อบ่อพัก	17%	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	- ผู้รับจ้าง หจก.สิงห์บุรีวัฒนกิจ - วงเงินสัญญา 22,450,000 บาท - เงินเหลือจ่าย 1,550,000 บาท - กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 22,450,000 บาท
	4.1.3 กิจกรรมย่อยยกระดับมาตรฐานชั้นทางขยายความกว้างผิวทาง ถนนสาย สห.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 309 - แยกทางหลวงหมายเลข 3032 ระหว่าง กม.10+082 – กม.10+799 และ กม.12+937 – กม.13+625 ตำบลพิกุลทอง, ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง และตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.405 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี	-	13,000,000	- ลงนามสัญญาจ้าง 24 ก.พ.64 - เริ่มต้นสัญญา 25 ก.พ.64 - สิ้นสุดสัญญา 24 มิ.ย.64 ระยะเวลาสัญญา 120 วัน	12,980,000.00	- ดำเนินการยกระดับมาตรฐานชั้นทางขยายความกว้างผิวทาง ถนนสาย สห.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 309 - แยกทางหลวงหมายเลข 3032 ระหว่าง กม.10+082 – กม.10+799 และ กม.12+937 – กม.13+625 ตำบลพิกุลทอง, ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง และตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.405 กิโลเมตร - เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	100%	✓	- ผู้รับจ้าง : อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด - วงเงินสัญญา 12,980,000 บาท - เงินเหลือจ่าย 20,000 บาท
	4.1.4 กิจกรรมย่อยขยายช่องจราจรเพื่อเปิดประตูบ้านคูเมือง ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน วัดกระดังงา – บ้านม้า ระหว่าง กม.48+600 – กม.49+600 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	-	30,000,000	- ลงนามสัญญา 22 มี.ค.64 - เริ่มต้นสัญญา 23 มี.ค.64 - สิ้นสุดสัญญา 19 ส.ค.64 ระยะเวลาสัญญา 150 วัน	28,933,428.73	- ดำเนินการขยายช่องจราจรเพื่อเปิดประตูบ้านคูเมือง ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน วัดกระดังงา – บ้านม้า ระหว่าง กม.48+600 – กม.49+600 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร - เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	100%	✓	- ผู้รับจ้าง บ.ธนคอนสตรัคชั่น (1994) จำกัด - วงเงินสัญญา 29,949,000 บาท - เงินเหลือจ่าย 51,000 บาท

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสิงห์บุรี

	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(6) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่าดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อยละผลการดำเนินงาน	(9) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
	4.4.5 กิจกรรมย่อยขยายถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรสู่วัดพิกุลทอง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย – ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.83+300 – กม.84+300 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	-	25,000,000	- ลงนามสัญญา 22 มี.ค.64 - เริ่มต้นสัญญา 23 มี.ค.64 - สิ้นสุดสัญญา 4 ส.ค.64 ระยะเวลาสัญญา 135 วัน	24,788,956.54	- ดำเนินการขยายถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรสู่วัดพิกุลทอง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย – ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.83+300 – กม.84+300 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร - เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	100%	✓	- ผู้รับจ้าง บ.ธนคอนสตรัคชั่น (1994) จำกัด - วงเงินสัญญา 24,789,000 บาท - เงินเหลือจ่าย 211,000 บาท
5	**โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี**			**10,000,000**						
	5.1. กิจกรรมหลักพัฒนาจำหน่ายสินค้าชุมชนท้องถิ่น									
	5.1.1 กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดน้ำวังมัจฉา วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร หมู่ที่ 2 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี		10,000,000	- ลงนามสัญญา 8 ม.ค.64 - เริ่มต้นสัญญา 9 ม.ค.64 - สิ้นสุดสัญญา 7 ก.ค.64 ระยะเวลาสัญญา 180 วัน จำนวน 15 งวดงาน	7,980,000.00	- ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตลาดน้ำวังมัจฉา วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร หมู่ที่ 2 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	100%	✓	- ผู้รับจ้าง หจก.ส.ประเทืองไทย - วงเงินสัญญา 7,980,000 บาท - เงินเหลือจ่าย 2,020,000 บาท
6	**โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย**		**1,096,000**							
	6.1 กิจกรรมหลัก TO BE NUMBER ONE									

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสิงห์บุรี

	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(6) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่าดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อยละผลการดำเนินงาน	(9) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
	6.1.1 กิจกรรมย่อยขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสิงห์บุรี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี	1,096,000	-	**<u>แผนการดำเนินการ</u>** จัดกิจกรรม ขับเคลื่อนการดำเนินงาน To BE NUMBER ONE จังหวัดสิงห์บุรี 1. วันที่ 3 เม.ย.64 ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER IDOL (ระดับภาค) 2. วันที่ 28 เม.ย.64 ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE จ.สิงห์บุรี 3. เดือนเมษายน 2564 ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 4. เม.ย. - มิ.ย.64 ประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด/อำเภอ 5. 21 พ.ค.64 การประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด/อำเภอ 6. เดือนกรกฎาคม 2564 ประกวดระดับประเทศ และชมรม TO BE NUMBER ONE 7. เดือนพฤษภาคม 2564 อบรมพัฒนาศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE จ.สิงห์บุรี 8. เดือนมิถุนายน 2564 อบรมแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จ.สิงห์บุรี	119,350.00	- จัดประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ./สสอ. ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE	100%	✓	
7	**โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี**			**22,350,000**						
	7.1 กิจกรรมหลักก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง									
	7.1.1 กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 (วัดพรหมเทพาวาส) ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ระยะที่ 2) ระยะทาง 200.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี		22,350,000	- ลงนามสัญญา 31 มี.ค.64 - เริ่มต้นสัญญา 1 เม.ย.64 - สิ้นสุดสัญญา 28 ต.ค.64 ระยะเวลาสัญญา 200 วัน - ขยายสัญญา = 7 ม.ค.65 - 5 ก.พ.65 (34 วัน)	8,040,600.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคานรัดหัวเสาเข็ม, ทิ้งหินดีนเขื่อน และถมทรายหน้าเขื่อน	65%	เบื้องต้นระยะเวลาดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564	- ผู้รับจ้าง สิงห์บุรีวัฒนกิจ - วงเงินสัญญา 22,335,000 บาท - เงินเหลือจ่าย 15,000 บาท - กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 14,294,400 บาท
	รวมทั้งสิ้น		**10,548,300**	**168,090,000**		**129,771,712.55**				

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. สรุปผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๗๘,๖๓๘,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๙,๗๗๑,๗๑๒.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๔ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๗๔๔,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๗ ยกเลิกกิจกรรม จำนวน ๗ กิจกรรมย่อย

๒. ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินโครงการฯ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
๒.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือฝึกอบรมที่มีการรวมตัวของประชาชนได้ รวมทั้งโครงการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินงานได้ตามกำหนดเวลา	- ยกเลิกโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโอนเปลี่ยนแปลงโครงการที่ไม่กระทบกับสถานการณ์โควิด - 19
๒.๒ ผู้รับจ้างไม่ส่งเบิกเงินตามงวดงานและงวดเงินที่กำหนดไว้ในสัญญา จะเบิกเมื่องานแล้วเสร็จส่งผลให้ร้อยละการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- หน่วยงานควรกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานให้เป็นไปตามงวดงานในสัญญาจ้าง และส่งเบิกให้เป็นไปตามงวดเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด
๒.๓ กรณีงบลงทุนผู้รับจ้างดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง มีการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ เนื่องจากมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (งดค่าปรับ ๐%)	- หน่วยงานควรเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่กำหนด
๒.๔ ความพร้อมในพื้นที่ดำเนินโครงการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ไม่ได้ประสาน/ติดตามเร่งรัดหน่วยงานต้นสังกัดในการตั้งงบประมาณเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าและระบบประปาในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้าไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- หน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะเสนอโครงการฯ เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าและระบบประปาในพื้นที่ก่อสร้าง