รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย (บาท)	แผนการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสู่เมืองเกษตรอินทรีย์มาตรฐานและอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร		**39,005,600.00**	**4,005,600.00**	**35,000,000.00**	**25,604,188.58**					
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเตรียมความพร้อมตามระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์		**1,085,000.00**	**1,085,000.00**	**-**	**1,065,874.00**					
1.1 กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร		**1,085,000.00**	**1,085,000.00**	**-**	**1,065,874.00**					
1.1.1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะอินทรีย์วิถีสิงห์บุรี	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	344,200.00	344,200.00	-	333,950.00	100%	**เดือนธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565** 1. อบรมเกษตรกรกลุ่มแพะแปลงใหญ่ประชารัฐ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 35 ราย 2. ตรวจติดตามให้คำแนะนำปรึกษาพร้อมแก้ไขปัญหา 3. ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์วิถีสิงห์บุรีพร้อมตรวจติดตามประเมินผล	1. จัดอบรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะอินทรีย์วิถีสิงห์บุรี **ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564** ณ คิมฟาร์มแพะ หมู่ที่ 8 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ให้แก่กลุ่มแพะแปลงใหญ่ประชารัฐ จำนวน 35 ราย โดยมีหลักสูตรการบรรยาย 2 หลักสูตร 1.1 บรรยายให้ความรู้ การผสมอาหารแพะจากวัตถุดิบธรรมชาติ เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงจากอาหารสำเร็จรูป และหลักเกณฑ์การใช้สารเคมีในการเลี้ยงแพะ ตามเงื่อนไขการรับรองฟาร์มแพะอินทรีย์วิถีสิงห์บุรี 1.2 บรรยายให้ความรู้การเลี้ยงแพะตามมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์และการปรับระบบการเลี้ยงแพะ ตามหลักเกณฑ์อินทรีย์วิถีสิงห์ 1.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต วันที่ 28 มกราคม 2565 2. ตรวจรับรอง/ติดตามให้คำแนะนำฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์วิถีสิงห์บุรี จะดำเนินการช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงฟาร์มและคอกแพะ	✓	**ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%**

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย (บาท)	แผนการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1.1.2 พัฒนาฟาร์มแพะมาตรฐาน(GAP) สู่ฟาร์มสาธิตแพะอินทรีย์วิถีสิงห์บุรี	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	111,100.00	111,100.00	-	104,800.00	100%	**เดือนธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565** 1. อบรมเกษตรกรและสนับสนุนวัสดุการเกษตร จำนวน 3 ราย 2. ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์วิถีสิงห์ จำนวน 3 ฟาร์ม 3. ติดตามประเมินผล	1. จัดอบรมพัฒนาฟาร์มแพะมาตรฐาน (GAP) สู่ฟาร์มสาธิตแพะอินทรีย์วิถีสิงห์บุรี **ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564** ให้แก่เกษตรกร 3 ราย ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี แบ่งเป็น 2 หลักสูตร 1.1 การเลี้ยงแพะตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์และการปรับระบบการเลี้ยงแพะ ตามหลักเกณฑ์ฟาร์มสาธิตแพะอินทรีย์วิถีสิงห์บุรี 1.2 การผสมอาหารแพะจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงจากอาหารสำเร็จรูป และหลักเกณฑ์การใช้สารเคมีในการเลี้ยงแพะ ตามเงื่อนไขการรับรองฟาร์มสาธิตแพะอินทรีย์วิถีสิงห์บุรี 1.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต **วันที่ 28 มกราคม 2565** 2. ตรวจรับรอง/ติดตามให้คำแนะนำฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์วิถีสิงห์บุรี จะดำเนินการช่วง**เดือนพฤษภาคม 2565** เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงฟาร์มและคอกแพะ	✓	**ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%**
1.1.3 ส่งเสริมและสร้างคุณค่าเกษตรอินทรีย์สิงห์บุรี	สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี	629,700.00	629,700.00	-	627,124.00	100%	**เดือนพฤศจิกายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565** 1. เดือนพฤศจิกายน 2564 จัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้การปรับแนวคิด (mindset) ทำการเกษตรอินทรีย์ภายใต้วิถีพอเพียง จำนวน 1,085 ราย และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ จำนวน 60 ราย 2. เดือนธันวาคม 2564 อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 40 ราย 3. เดือนธันวาคม 2564 จัดงานสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เครือข่ายเชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ จัดงานจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้าเกษตร จำนวน 100 คน	1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับแนวคิด (mindset) **ระหว่างวันที่ 9 - 26 พ.ย. 64 ณ อำเภอทุกอำเภอ จำนวน 1,085 ราย** ดังนี้ (1.1) บรรยายถ่ายทอดความรู้การพัฒนาลำแม่ลาตามโครงการพัฒนาลำแม่ลา จังหวัดสิงห์บุรี (1.2) บรรยายถ่ายทอดความรู้การปรับแนวคิดในการทำเกษตรกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (1.3) บรรยายถ่ายทอดความรู้แนวคิดในการทำเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความสำเร็จ (1.4) บรรยายถ่ายทอดความรู้การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (1.5) บรรยายถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรอินทรีย์วิถีใหม่กับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (1.6) สรุปเวทีเรียนรู้การปรับเปลี่ยนแนวคิด (Mind set) การทำเกษตรอินทรีย์ภายใต้วิถีพอเพียง	✓	**ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%**

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย (บาท)	แผนการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
							4. เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ศึกษาดูงานแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานแหล่งผลิตสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 40 ราย	2. อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรฯ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี จำนวน 40 ราย (2.1) บรรยาย เรื่อง "การผลิตข้าวสู่มาตรฐานข้าวอินทรีย์" (2.2) บรรยาย เรื่อง "การขอรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์และการขอรับรองมาตรฐาน (GAP) ข้าว แบบมีส่วนร่วม (ICS)" (2.3) บรรยาย เรื่อง "ปัจจัยการผลิตสำหรับการผลิตข้าวอินทรีย์" (2.4) บรรยาย เรื่อง "การพัฒนาและเชื่อมโยงตลาดข้าวเชิงรุกอย่างครบวงจร" (3) จัดงานสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เครือข่ายด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี		
								อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี (3.1) บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ทำเกษตรอินทรีย์อย่างไรให้สำเร็จ" (3.2) บรรยายถ่ายทอดความรู้ เรื่อง "มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร" (4.) การศึกษาดูงานแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท จำนวน 40 ราย ดังนี้ (4.1) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ศึกษาดูงาน ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี - ฟังบรรยายและถ่ายทอดความรู้ เรื่อง "การบริหารและจัดการสินค้าข้าวเกษตรอินทรีย์ ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์		

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย (บาท)	แผนการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
								- ฟังบรรยายความรู้ เรื่อง "การพัฒนาสินค้าและส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ - ฟังบรรยายและถ่ายทอดความรู้ เรื่อง "การวางแผนการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชน (4.2) **วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564** ศึกษาดูงาน "การผลิตผักอินทรีย์วิถีพอเพียง" ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรโครงการปลูกข้าวและพืชผักปลอดภัยและพลังงานทดแทน พร้อมทั้งแปรรูปสมุนไพรพร้อมทั้งจำหน่าย ม.4 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ - ศึกษาดูงานและฟังบรรยายความรู้ เรื่อง "ทำเกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชา" ของ สวนเกษตรอินทรีย์รีสอร์ท อ.พักทัน จ.อุทัยธานี		
2. โครงการเสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		**1,271,000.00**	**1,271,000.00**	**-**	**1,261,500.00**					
2.1 กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร		**1,271,000.00**	**1,271,000.00**	**-**	**1,261,500.00**					
2.1.1 พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	441,900.00	441,900.00	-	**432,400.00**	100%	**เดือนเมษายน - กันยายน 2565** 1. เดือนเมษายน - มิถุนายน ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกร จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 45 คน รวม 180 คน 2. เดือนเมษายน - มิถุนายน ประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด จำนวน 42 คน 3. เดือนเมษายน - กันยายน จัดตลาดนัดสินค้าเกษตร จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกรหลักระดับอำเภอ จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 23, 24, 30 และ 31 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 200 คน 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด โดยเชิญผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเกษตรกรผู้ผลิตในจังหวัดสิงห์บุรี หน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้บริโภค เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 รวมทั้งสิ้น 50 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานตลาดนัดสินค้าเกษตร 3. จัดงาน "ตลาดนัดสินค้าเกษตร เกรดคุณภาพจากสหกรณ์" จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน ระยะเวลา รวม 12 วัน มีกำหนดงานระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้างท็อปส์ พลาซ่า สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	✓	**ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%**

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย (บาท)	แผนการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
2.1.2 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี	829,100.00	829,100.00	-	829,100.00	100%	**เดือนธันวาคม 2564 - เมษายน 2565** 1. เดือนธันวาคม 2564 อบรมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer จำนวน 43 ราย 2. เดือนมีนาคม 2565 พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Smart Farm 6 ศูนย์ (อำเภอละ 1 ศูนย์) 3. เดือนเมษายน 2565 จัดงานรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่และ Young Smart Farmer จำนวน 150 คน	- จัดอบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ในวันที่ 25 - 26 พ.ย. 64 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 55 ราย ดังนี้ (1) **วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564** (1.1) บรรยายให้ความรู้เรื่องปรับแนวคิดการทำงานอาชีพเกษตรแบบยั่งยืน (1.2) บรรยายให้ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ผักและการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ (1.3) บรรยายให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำการเกษตร (1.4) บรรยายให้ความรู้เรื่องการเตรียมวัสดุเพาะกล้า วิธีการเพาะกล้า และการดูแลรักษาต้นกล้าผัก (2) **วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564** 2.1 บรรยายให้ความรู้เรื่องการย้ายปลูกและวิธีการปลูกพืชและวิธีการปลูกพืชในสภาพเปิด	✓	**ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%**
								2.2 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูและการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย 2.3 บรรยายให้ความรู้เรื่องการจำแนกปัญหาการปลูกพืชที่เกิดในแปลง/แมลงและโรคพืช - พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Smart Farm 6 ศูนย์ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้การสนับสนุนศูนย์ที่ได้รับการคัดเลือกตรงตามความต้องการของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เช่น แปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ ปัจจัยการผลิต ฯลฯ เพื่อพัฒนาเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Smart Farm 6 ศูนย์ อำเภอละ 1 ศูนย์ - จัดงานรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่ และ Young Smart Farmer ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ และ Young Smart Farmer ที่มีความโดดเด่น ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเกษตรกรได้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม		

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย (บาท)	แผนการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
								เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานของ Young Smart Farmer เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายระดับอำเภอและจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง **ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565 ระยะเวลา 3 วัน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี**		
3. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าและแข่งขันได้		**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**-**	**1,442,574.00**					
3.1 กิจกรรมหลัก : พัฒนาการตลาดและการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรปลอดภัย		**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**-**	**1,442,574.00**					
3.1.1 ส่งเสริมการค้า และพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร/SMEs จังหวัดสิงห์บุรี	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,442,574.00	100%	**เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565** - จัดกิจกรรมพัฒนาการตลาดและการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 5 วัน - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี แจ้งเลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาการตลาดและการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรปลอดภัย จากเดิมกำหนดดำเนินกิจกรรมเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 เป็นช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นช่วงที่ผลผลิตอินทผลัมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและแหล่งเพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบให้ราคาผลผลิตตกต่ำ	1. แสดงและจำหน่ายสินค้า "Amazing Singburi" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2565 จำหน่ายสินค้า อาหารสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เกษตรกร ภายในงาน จำนวน 64 ราย มีเป้าหมายการจำหน่ายสินค้าภายในงานไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท มูลค่าการจำหน่ายสินค้าภายในงาน 4,797,000 บาท 2. การเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) (ผ่านระบบ Zoom) เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ โดยการจัดกิจกรรม เจรจาธุรกิจออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 27 และวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) (ผ่านระบบ Zoom) มีผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ผู้ซื้อ (Trade) จำนวน 6 ราย ผู้ประกอบการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมเจรจาทางธุรกิจ จำนวน 8 ราย ผลการเจรจาสามารถจับคู่ได้ จำนวน 10 คู่ มีมูลค่าการสั่งซื้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 1 ปี มูลค่ารวม 3,300,000 บาท โดยสินค้าที่มียอดสั่งซื้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 1 ปี สูงสุด ได้แก่ ปลาช่อนแดดเดียว วิสาหกิจชุมชนจากปลาตราชู ผ้าหมักโคลนบางน้ำเชี่ยวพรหมบุรี อินทผลัมสด และวัชรินทร์ของฝาก เป็นต้น	✓	**ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%**

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย (บาท)	แผนการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
4. โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย		**149,600.00**	**149,600.00**	**-**	**144,000.00**					
4.1 กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย		**149,600.00**	**149,600.00**	**-**	**144,000.00**					
4.1.1 ส่งเสริมการผลิตปลาช่อนแม่ลา	สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี	149,600.00	149,600.00	-	144,000.00	100%	**เดือนพฤศจิกายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565** - เดือนธันวาคม 2564 อบรมให้ความรู้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป จำนวน 50 ราย และสนับสนุนวัสดุการเกษตรให้แก่เกษตรกรและประชนทั่วไป	- จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวอินทรีย์ลำแม่ลา หมู่ 12 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 50 ราย ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ดังนี้ (1) ภาคบรรยาย หัวข้อเรื่อง "การเพาะและอนุบาลปลาช่อน" (2) ภาคปฏิบัติ หัวข้อเรื่อง "การเพาะและอนุบาลปลาช่อน" (3) สนับสนุนวัสดุการเกษตรให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป	✓	**ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%**
5. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรองรับเมืองเกษตรปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร		**35,000,000.00**	**-**	**35,000,000.00**	**21,690,240.58**					
5.1 กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโครงการตามพระราชดำริฯ หนองลาด		**10,000,000.00**	**-**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**					

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย (บาท)	แผนการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
5.1.1 ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร สาย สห. 5042 แยกทางหลวงชนบท สห. 3008 – โครงการพระราชดำริหนองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	**<u>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</u>** (1) ประกาศแผน วันที่ 19 ต.ค. 64 (2) แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคากลาง วันที่ 26 ต.ค. 64 (3) พิจารณาราคากลาง วันที่ 9 - 11 พ.ย. 64 (4) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 พ.ย. 64 (5) ยื่นเสนอราคา วันที่ 8 ธ.ค. 64 (6) เปิดซองเสนอราคา วันที่ 9 ธ.ค. 64 (7) พิจารณาผล วันที่ 13 ธ.ค. 64 (8) รายงานผล/ประกาศผู้ชนะ วันที่ 14 ธ.ค. 64 (9) ครบอุทธรณ์ วันที่ 23 ธ.ค. 64 (10) ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 7 ม.ค. 65 **(12) เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา วันที่ 8 ม.ค. 65 - 7 เม.ย. 65** **<u>แผนการดำเนินงาน จำนวน 8 งวดงาน</u>** (1) งวดที่ 1-3 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง (2) งวดที่ 4-5 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง (งานหินคลุกบดอัดแน่น) (3) งวดที่ 6 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง/งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (4) งวดที่ 7 งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต/งานตีเส้นจราจร (5) งวดที่ 8 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง/งานผิวทางไพร์มโค้ต/งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	- ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร สาย สห.5042 แยกทางหลวงชนบท สห.3008 ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 1 สายทาง - ดำเนินการเป็นไปตามสัญญาจ้าง	✓	**ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%**
5.2 กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร		**25,000,000.00**	**-**	**25,000,000.00**	**11,690,240.58**					

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย (บาท)	แผนการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
5.2.1 ขุดลอกคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 2 (ระยะที่ 1) ตำบลต้นโพธิ์, ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 285,000 ลูกบาศก์เมตร 1แห่ง	โครงการชลประทานสิงห์บุรี	25,000,000.00	-	25,000,000.00	11,690,240.58	100%	**แผนการจัดซื้อจัดจ้าง** (1) ประกาศแผน วันที่ 12 ต.ค. 64 (2) แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคากลาง วันที่ 12 ต.ค. 64 (3) พิจารณาราคากลาง วันที่ 13 ต.ค. 64 (4) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 - 19 ต.ค. 64 (5) ยื่นเสนอราคา วันที่ 20 ต.ค. 64 (6) เปิดซองเสนอราคา วันที่ 25 ต.ค. 64 (7) พิจารณาผล วันที่ 25 ต.ค. 64 (8) อุทธรณ์ วันที่ 26 ต.ค. 64 - 1 พ.ย. 64 (9) ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 4 พ.ย. 64 **(10) เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 พ.ย. 64 - 22 เม.ย. 65** **แผนการดำเนินงาน** กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน	- ดำเนินการขุดลอกคลองความยาวประมาณ 11.50 กิโลเมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 285,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง - ดำเนินการเป็นไปตามสัญญาจ้าง	✓	**ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%**
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน		**67,750,000.00**	**4,250,000.00**	**63,500,000.00**	**66,649,953.90**					
6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่าจังหวัดสิงห์บุรี		**4,250,000.00**	**4,250,000.00**	**-**	**4,220,471.00**					
6.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเกษตร		**4,250,000.00**	**4,250,000.00**	**-**	**4,220,471.00**					
6.1.1 งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี	4,250,000.00	4,250,000.00	-	4,220,471.00	100%	**เดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565** - จัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ภายในเดือนธันวาคม 2564 - เดือนมกราคม 2565 รวม 10 วัน	(1) จัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ **ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565** รวม 10 วัน ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การประกวดหุ่นปลา ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีเมืองสิงห์บุรี ร้านจำหน่ายสินค้า/อาหาร การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก นิทรรศการการจัดแสดงปลาและมุมถ่ายภาพท่องเที่ยว การแสดงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี สลากกาชาดการกุศล การแสดงจากศิลปิน การแข่งขันจับปลาซ่อน และกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย (2) ผลการสำรวจยอดจำหน่ายสินค้าภายในงานครั้งนี้มีเงินสดหมุนเวียนตลอดการจัดงานประมาณ 10.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ประมาณ 2.1 ล้านบาท (ปี 2564 ประมาณ 8.6 ล้านบาท) และเมื่อพิจารณาจากระดับความพึงพอใจจากผู้มาเที่ยวชมงาน พบว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับ	✓	**ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%**

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย (บาท)	แผนการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
								มาก - มากที่สุด ร้อยละ 92.0 และคาดว่าจะกลับมาเที่ยวอีก เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 (ปี 2564 ร้อยละ 79.5 และปี 2565 ร้อยละ 88.1)		
7. โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว		**63,500,000.00**	**-**	**63,500,000.00**	**62,429,482.90**					
7.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว		**63,500,000.00**	**-**	**63,500,000.00**	**62,429,482.90**					
7.1.1 เปิดประตูสู่พระอารามหลวงวัดพิกุลทอง ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน ชันสูตร – ท่าช้าง ระหว่าง กม.46+900 – กม.47+900 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 20.60 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	20,000,000.00	-	20,000,000.00	19,297,906.36	100%	**<u>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</u>** (1) ประกาศแผน วันที่ 29 ต.ค. 64 (2) แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคากลาง วันที่ 29 ต.ค. 64 (3) พิจารณาราคากลาง วันที่ 28 ธ.ค. 64 (4) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 ม.ค. 65 (5) ยื่นเสนอราคา วันที่ 25 ม.ค. 65 (6) เปิดซองเสนอราคา วันที่ 25 ม.ค. 65 (7) พิจารณาผล วันที่ 25 ม.ค. 65 (8) รายงานผล/ประกาศผู้ชนะ วันที่ 26 ม.ค. 65 (9) ครบอุทธรณ์ วันที่ 4 ก.พ. 65 (10) ลงนามสัญญา วันที่ 8 ก.พ. 65 **(11) เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา วันที่ 9 ก.พ. 65 - 8 ก.ค. 65** **<u>แผนการดำเนินงาน</u> กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน**	- ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางเปิดประตูสู่อารามหลวงวัดพิกุลทอง ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนชัณสูตร - ท่าช้าง ระหว่าง กม.46+900 - กม.47+900 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 20.60 เมตร ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 1 สายทาง	✓	**ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%**

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย (บาท)	แผนการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
7.1.2 ขยายเส้นทางเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอุทยานแม่ลา ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน แยกวัดสนามไชย – วัดกระดังงา – บ้านม้า ระหว่าง กม.39+195 – กม.40+195 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 20.60 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	23,500,000.00	-	23,500,000.00	23,143,576.54	100%	**<u>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</u>** (1) ประกาศแผน วันที่ 29 ต.ค. 64 (2) แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคากลาง วันที่ 29 ต.ค. 64 (3) พิจารณาราคากลาง วันที่ 18 พ.ย. 64 (4) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 ธ.ค. 64 (5) ยื่นเสนอราคา วันที่ 27 ธ.ค. 64 (6) เปิดซองเสนอราคา วันที่ 28 ธ.ค. 64 (7) พิจารณาผล วันที่ 28 ธ.ค. 64 (8) รายงานผล/ประกาศผู้ชนะ วันที่ 28 ธ.ค. 64 (9) ครบอุทธรณ์ วันที่ 11 ม.ค. 65 (10) ลงนามสัญญา วันที่ 14 ม.ค. 65 **(11) เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 ม.ค. 65 - 10 พ.ค. 65** **<u>แผนการดำเนินงาน</u>** กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน	- ดำเนินการขยายเส้นทางเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติฯ ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนแยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา - บ้านม้า ระหว่าง กม. 39+195 - กม. 40+195 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี ผิวทางกว้าง 20.60 เมตร ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 1 สายทาง	✓	**ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%**
7.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงวัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง – พระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ถนนสาย สห. 4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3033 – แยกทางหลวงชนบท อท.4002 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.851 กิโลเมตร 1 สายทาง	แขวงทางหลวง**ชนบท**สิงห์บุรี	20,000,000.00	-	20,000,000.00	19,988,000.00	100%	**<u>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</u>** (1) ประกาศแผน วันที่ 19 ต.ค. 64 (2) แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคากลาง วันที่ 26 ต.ค. 64 (3) พิจารณาราคากลาง วันที่ 17 - 19 พ.ย. 64 (4) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26 พ.ย. 64 (5) ยื่นเสนอราคา วันที่ 3 ธ.ค. 64 (6) เปิดซองเสนอราคา วันที่ 7 ธ.ค. 64 (7) พิจารณาผล วันที่ 14 ธ.ค. 64 (8) รายงานผล/ประกาศผู้ชนะ วันที่ 14 ธ.ค. 64 (9) ครบอุทธรณ์ วันที่ 22 ธ.ค. 64 (10) ลงนามสัญญา วันที่ 10 ม.ค. 65 **(11) เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา วันที่ 11 ม.ค. 65 - 10 พ.ค. 65** **<u>แผนการดำเนินงาน จำนวน 8 งวดงาน</u>** (1) งวดที่ 1 - 5 งานดิน/งานรื้อย้ายเสาไฟกระจายเสียง/งานขุดรื้อรองพื้น/งานพื้นทาง	- ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.851 กิโลเมตร 1 สายทาง	✓	**ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%**

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย (บาท)	แผนการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
							(2) งวดที่ 6 งานดิน/งานผิวทางไพร์มโค้ต, แทคโค้ต/งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (3) งวดที่ 7 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต/งานผิวไหล่ทางไพร์มโค้ต, แทคโค้ต/งานผิวไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต (4) งานตีเส้นจราจร และงานอื่น ๆ			
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคน คุณภาพชีวิต และสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน		**28,300,000.00**	**-**	**28,300,000.00**	**22,431,950.00**					
8. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี		**28,300,000.00**	**-**	**28,300,000.00**	**22,431,950.00**					
8.1 กิจกรรมหลัก ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง		**28,300,000.00**	**-**	**28,300,000.00**	**22,431,950.00**					
8.1.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดกระดังงาบุปผาราม ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร 1แห่ง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี	17,700,000.00	-	17,700,000.00	11,848,950.00	66.94%	**<u>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</u>** (1) ประกาศแผน วันที่ 7 ต.ค. 64 (2) แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคากลาง วันที่ 8 ต.ค. 64 (3) พิจารณาราคากลาง วันที่ 4 พ.ย. 64 (4) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 พ.ย. 64 (5) ยื่นเสนอราคา วันที่ 14 ธ.ค. 64 (6) เปิดซองเสนอราคา วันที่ 14 ธ.ค. 64 (7) พิจารณาผล วันที่ 15 ธ.ค. 64 (8) รายงานผล/ประกาศผู้ชนะ วันที่ 17 ธ.ค. 64 (9) ครบอุทธรณ์ วันที่ 28 ธ.ค. 64 (10) ลงนามสัญญา วันที่ 5 ม.ค. 65 **(11) เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา วันที่ 6 ม.ค. 65 - 2 ต.ค. 65**	- ผลการดำเนินงาน 81% - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรางกันตก/ทางเท้า/คันหิน/บ่อพักและบันได - อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 13-19 เป็นเงิน 3,713,850 บาท	ไม่เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	**กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี**

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย (บาท)	แผนการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
							<u>แผนการดำเนินงาน จำนวน 20 งวดงาน</u> (1) งวดที่ 1 งานขุดลอกวัชพืช ขุดดินปรับระดับพร้อมขนย้าย หล่อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง A ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน (2) งวดที่ 2 หล่อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง A ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (3) งวดที่ 3 หล่อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง B จำนวน 75 ต้น ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน (4) งวดที่ 4 หล่อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง B ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน (5) งวดที่ 5 หล่อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง C ให้แล้วเสร็จภายใน 68 วัน (6) งวดที่ 6 - 7 ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง A จำนวน 75 ต้น ให้แล้วเสร็จภายใน 83 วัน (7) งวดที่ 8 - 9 ตอกเข็มคอนกรีตอัดแรง B จำนวน 75 ต้น ให้แล้วเสร็จภายใน 108 วัน			
							(8) งวดที่ 10 ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง C รับบันได ให้แล้วเสร็จภายใน 130 วัน (9) งวดที่ 11 หล่อแผงกรุคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แล้วเสร็จภายใน 140 วัน (10) งวดที่ 12 ใส่แผงกรุคอนกรีตเสริมเหล็ก /ปูผ้าใยสังเคราะห์ แล้วเสร็จร้อยละ 50 ถมทรายบดอัดแน่นแล้วเสร็จร้อยละ 50 ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน (11) งวดที่ 13 ปูผ้าใยสังเคราะห์ทั้งหมดแล้วเสร็จ/ถมทรายอัดแน่น ให้แล้วเสร็จภายใน 165 วัน (12) งวดที่ 14 หล่อคานคอนกรีตเสริมเหล็กรัดหัวเสาเข็มได้ความยาว 70 เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน (13) งวดที่ 15 หล่อคานคอนกรีตเสริมเหล็กรัดหัวเสาเข็มส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 195 วัน			

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย (บาท)	แผนการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
							(14) งวดที่ 16 ทิ้งหินใหญ่ตีนเขื่อน ให้แล้วเสร็จภายใน 230 วัน (15) งวดที่ 17 เรียงหินใหญ่พร้อมแทรกโพรงด้วยหินเล็ก หน้าเขื่อน ให้แล้วเสร็จภายใน 225 วัน (16) งวดที่ 18 งานกล่องแมทเทรสพร้อมบรรจุหินใหญ่แล้วเสร็จร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน (17) งวดที่ 19 งานกล่องแมทเทรสพร้อมบรรจุหินใหญ่ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 255 วัน (18) งวดที่ 20 ก่อสร้างพื้นทางเท้า/งานคันหิน คสล./ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ/ก่อสร้างบันได คสล. / ก่อสร้างราวกันตก และงานอื่น ๆ			
8.1.2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความยาวไม่น้อยกว่า 89.00 เมตร 1 แห่ง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี	10,600,000.00	-	10,600,000.00	10,583,000.00	99.84%	**<u>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</u>** (1) ประกาศแผน วันที่ 27 ต.ค. 64 (2) แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคากลาง วันที่ 27 ต.ค. 64 (3) พิจารณาราคากลาง วันที่ 5 พ.ย. 64 (4) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 พ.ย. 64 (5) ยื่นเสนอราคา วันที่ 14 ธ.ค. 64 (6) เปิดซองเสนอราคา วันที่ 14 ธ.ค. 64 (7) พิจารณาผล วันที่ 15 ธ.ค. 64 (8) รายงานผล/ประกาศผู้ชนะ วันที่ 17 ธ.ค. 64 (9) ครบอุทธรณ์ วันที่ 28 ธ.ค. 64 (10) ลงนามสัญญา วันที่ 5 ม.ค. 65 **(11) เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา วันที่ 6 ม.ค. 65 - 3 ส.ค. 65**	- ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความยาวไม่น้อยกว่า 89.00 เมตร	ไม่เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	**กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี**

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย (บาท)	แผนการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานประจำปี	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
							แผนการดำเนินงาน จำนวน 15 งวดงาน (1) งวดที่ 1 งานขุดลอกวัชพืช ขุดดินปรับระดับพร้อมขนย้าย งานหล่อเสา กำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 วัน (2) งวดที่ 2 หล่อเสาทรงเอส่วนที่เหลือ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (3) งวดที่ 3 หล่อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง B จำนวน 45 ต้น ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน (4) งวดที่ 4 ทำการหล่อเสาเข็ม คอร. แบบ B และรายการส่วนที่เหลือ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน (5) งวดที่ 5 ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง A ให้แล้วเสร็จภายใน 67 วัน (6) งวดที่ 6 ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง B ตามรูปแบบ ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน (7) งวดที่ 7 หล่อแผงคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (8) งวดที่ 8 ทำการใส่แผงกรุคอนกรีตเสริมเหล็ก/ปูผ้าใยสงเคราะห์/ถมทรายอัดแน่น ให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน (9) งวดที่ 9 ปูผ้าใยสงเคราะห์/ถมทราบอัดแน่น ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน (10) งวดที่ 10 หล่อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กรัดหัวเสาเข็ม ให้แล้วเสร็จภายใน 135 วัน (11) งวดที่ 11 ทิ้งหินใหญ่ตีนเขื่อน ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน (12) งวดที่ 12 เรียงหินใหญ่พร้อมแทรกโพรงด้วยหินเล็กหน้าเขื่อน ให้แล้วเสร็จภายใน 165 วัน (13) งวดที่ 13 งานกล่องแมทเทรสพร้อมบรรจุหินใหญ่ ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน (14) งวดที่ 14 งานกล่องแมทเทรสพร้อมบรรจุหินใหญ่ส่วนที่เหลือทั้งหมด 195 วัน (15) งวดที่ 15 ก่อสร้างพื้นทางเท้าทั้งหมด/งานคันหิน คสล./ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. /ก่อสร้างบันได คสล./ ก่อสร้างรางกันตก/ งานอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน			
รวม 8 โครงการ 15 กิจกรรมย่อย		**135,055,600.00**	**8,255,600.00**	**126,800,000.00**	**114,686,092.48**					
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		8,000,000.00	8,000,000.00	-	7,891,689.86					
รวมทั้งสิ้น		**143,055,600.00**	**16,255,600.00**	**126,800,000.00**	**122,577,782.34**	**85.69%**				

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จังหวัดสิงห์บุรี

๑. สรุปผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑ จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ ๑๕ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ๑๓๕,๐๕๕,๖๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๓,๐๕๕,๖๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ ๑๔ กิจกรรมย่อย รวมเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๒๒,๕๗๗,๗๘๒.๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๘ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ๑๑,๘๔๘,๙๕๐ บาท (ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วบางส่วน คงเหลือ ๕,๘๕๑,๐๕๐ บาท)

๑.๒ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ได้แก่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๒ กิจกรรมย่อย ดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

๒. ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินโครงการฯ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
๒.๑ ผู้รับจ้างไม่ส่งเบิกเงินตามงวดงานและงวดเงินที่กำหนดไว้ในสัญญา จะเบิกเมื่องานแล้วเสร็จส่งผลให้ร้อยละการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- หน่วยงานควรกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานให้เป็นไปตามงวดงานในสัญญาจ้าง และส่งเบิกให้เป็นไปตามงวดเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด
๒.๒ กรณีงบลงทุนผู้รับจ้างดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง มีการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ เนื่องจากมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (งดค่าปรับ ๐%)	- หน่วยงานควรเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่กำหนด
๒.๓ การจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบดำเนินงานจะจัดสรรในไตรมาสที่ ๑ - ๒ เพียง ๔๐% และไตรมาส ๓ - ๔ จัดสรร ๖๐% ทำให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินงานได้ตรงตามแผนที่ตั้งไว้ และมีข้อจำกัดของระยะเวลาการจัดงาน	- แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ให้เตรียมความพร้อมและปรับแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๒.๔ สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างที่กำหนดไว้	- เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ การดำเนินโครงการฯ จึงต้องรอให้ปริมาณน้ำลด