รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	รวม (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย (รอบ 6 เดือน)	หน่วยดำเนินการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสู่เมืองเกษตรอินทรีย์มาตรฐานและอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร	**368,200**	**25,000,000**	**25,368,200**					
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรและบริหารจัดการ ดิน น้ำ อย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับเมืองเกษตรปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร	**-**	**25,000,000**	**25,000,000**					
1.1 กิจกรรมหลักพัฒนาแหล่งน้ำครบวงจรเพื่อการเกษตรกรรม	**-**	**25,000,000**	**25,000,000**					
1.1.1 กิจกรรมย่อย ขุดลอกคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 2 ช่วงปตร.จักรสีห์ - ปตร.ลำชวด (ระยะที่ 3) ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 518,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	-	20,000,000	20,000,000	10,919,440	-	**<u>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</u>** 1. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 ธ.ค. 65 2. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคากลาง วันที่ 29 ธ.ค. 65 3. พิจารณาราคากลาง วันที่ 4 ม.ค. 66 4. ประกาศเชิญชวน วันที่ 13 - 31 ม.ค. 66 5. ยื่นเสนอราคา วันที่ 1 ก.พ. 66 6. เปิดซองเสนอราคา วันที่ 2 ก.พ. 66 7. พิจารณาผล วันที่ 3 ก.พ. 66 8. รายงานผล/ประกาศผู้ชนะ วันที่ 10 ก.พ. 66 9. ครบอุทธรณ์ วันที่ 21 ก.พ. 66 10. แจ้งผู้รับจ้างทำสัญญา วันที่ 21 ก.พ. 66 11. ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 24 ก.พ. 66 12. เริ่มต้นสัญญา วันที่ 1 เม.ย. 66 - สิ้นสุดสัญญา วันที่ 29 ก.ค. 66	- ผลการดำเนินงาน 0% เนื่องจากโครงการชลประทานสิงห์บุรียังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่การก่อสร้าง	โครงการชลประทานสิงห์บุรี
1.1.2 กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำหนองห้วยไทร ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	-	5,000,000	5,000,000	4,895,000	-	**<u>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</u>** 1. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 ธ.ค. 65 2. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคากลาง วันที่ 29 ธ.ค. 65 3. พิจารณาราคากลาง วันที่ 5 ม.ค. 66 4. ประกาศเชิญชวน วันที่ 20 - 27 ม.ค. 66 5. ยื่นเสนอราคา วันที่ 30 ม.ค. 66 6. เปิดซองเสนอราคา วันที่ 31 ม.ค. 66 7. พิจารณาผล วันที่ 3 - 8 ก.พ. 66 8. รายงานผล/ประกาศผู้ชนะ วันที่ 10 ก.พ. 66 9. ครบอุทธรณ์ วันที่ 21 ก.พ. 66 10. แจ้งผู้รับจ้างทำสัญญา วันที่ 21 ก.พ. 66 11. ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 24 ก.พ. 66 12. เริ่มต้นสัญญา วันที่ 1 มี.ค. 66 - สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 มิ.ย. 66	- อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก - ผลการดำเนินงาน 2%	โครงการชลประทานสิงห์บุรี

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	รวม (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย (รอบ 6 เดือน)	หน่วยดำเนินการ
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเตรียมความพร้อมตามระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	**311,600**	**-**	**311,600**					
2.1 กิจกรรมหลักเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรปลอดภัยให้แก่เกษตรกร	**311,600**	**-**	**311,600**					
2.1.1 กิจกรรมย่อย พัฒนาการเลี้ยงแพะเพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับสู่มาตรฐานปลอดภัย	168,400	-	168,400	-	162,400	แผนการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2565 1. อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 30 ราย 1 วัน โดยการบรรยายให้ความรู้การเลี้ยงแพะโดยใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ 2. ประเมินผลการฝึกอบรม	1. อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 30 ราย 1 วัน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี โดยแบ่งการบรรยายเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 09.00 - 12.00 น. บรรยายให้ความรู้การเลี้ยงแพะโดยใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ และเวลา 13.00 - 16.00 น.บรรยายให้ความรู้การพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะให้มีการเลี้ยง ตามหลักวิชาการ 2. สรุปและร่วมหารือข้อดี ข้อเสีย แนวทางแก้ไขพร้อมประเมินผลการฝึกอบรมโครงการ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
2.1.2 กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อเพิ่มมูลค่า	143,200	-	143,200	-	140,200	แผนการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2565 1. อบรมสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ตำบลบางกระบือ จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 20 ราย 1 วัน โดยการบรรยายให้ความรู้เรื่องสายพันธุ์ไก่ดำภูพาน การเลี้ยงไก่ดำภูพานและแปรรูป 2. ประเมินผลการฝึกอบรม	1. อบรมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ตำบลบางกระบือ จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 20 ราย 1 วัน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยแบ่งการบรรยายเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 09.00 - 12.00 น. บรรยายให้ความรู้เรื่อง "สายพันธุ์ไก่ดำภูพาน การเลี้ยงไก่ดำภูพานและแปรรูป และช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น. บรรยายให้ความรู้เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายกระจายพันธุ์ไก่ดำภูพานและวิธีการดำเนินงานของศูนย์ฯ 2. สรุปและร่วมหารือข้อดี ข้อเสีย แนวทางแก้ไขพร้อมประเมินผลการฝึกอบรมโครงการ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
3. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าและแข่งขันได้	**56,600**	**-**	**56,600**					
3.1 กิจกรรมหลักพัฒนาการตลาดและการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรปลอดภัย	**56,600**	**-**	**56,600**					
3.1.1 กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากฟาร์มปศุสัตว์ (มูลแพะ)	56,600	-	56,600	-	56,600	แผนการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2565 1. อบรมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะหัวไผ่ จำนวน 10 คน 1 วัน โดยการบรรยายให้ความรู้เรื่องส่วนประกอบของมูลแพะ และการนำมาใช้ให้เกิดคุณค่า 2. ประเมินผลการฝึกอบรม	1. อบรมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะหัวไผ่ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ กลิ่นสุคนธ์ฟาร์ม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยแบ่งการบรรยายเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 09.00 - 11.00 น. บรรยายให้ความรู้เรื่อง ส่วนประกอบของมูลแพะ และการนำมาใช้ให้เกิดคุณค่า และช่วงเวลา 13.00 - 15.00 น. บรรยายให้ความรู้ เรื่อง โรคที่สำคัญในแพะการป้องกันและรักษาโรคในแพะ 2. สรุปและร่วมหารือข้อดี ข้อเสีย แนวทางแก้ไขพร้อมประเมินผลการฝึกอบรมโครงการ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	รวม (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย (รอบ 6 เดือน)	หน่วยดำเนินการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	**4,740,000**	**65,500,000**	**70,240,000**					
4. โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการท่องเที่ยว	0	**65,500,000**	**65,500,000**					
4.1 กิจกรรมหลักพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว	0	**65,500,000**	**65,500,000**					
4.1.1 กิจกรรมย่อย ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สห.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3033 – แยกทางหลวงชนบท อท.4002 อำเภอพรหมบุรี, ไชโย จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่าง กม. 6+925 - กม. 9+925 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3 กิโลเมตร 1 สายทาง	0	27,000,000	27,000,000	26,995,000	5,399,000	<u>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</u> 1. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 ต.ค. 65 2. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคากลาง วันที่ 1 พ.ย. 65 3. พิจารณาราคากลาง วันที่ 15 พ.ย. 65 4. ประกาศเชิญชวน วันที่ 22 พ.ย. 65 5. ยื่นเสนอราคา วันที่ 13 ธ.ค. 65 6. เปิดซองเสนอราคา วันที่ 14 ธ.ค. 65 7. พิจารณาผล วันที่ 19 ธ.ค. 65 8. รายงานผล/ประกาศผู้ชนะ วันที่ 19 ธ.ค. 65 9. ครบอุทธรณ์ วันที่ 28 ธ.ค. 65 10. แจ้งผู้รับจ้างทำสัญญา วันที่ 22 ธ.ค. 65 11. ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 29 ธ.ค. 65 12. เริ่มต้นสัญญา วันที่ 29 ธ.ค. 65 - สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 พ.ค. 66	- อยู่ระหว่างขั้นตอนลงหินคลุกพื้นทาง - ผลการดำเนินงาน 49.19%	แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี
4.1.2 กิจกรรมย่อย ปรับปรุงความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ในทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนบุ้งกี๋ - ท่าศาล ระหว่าง กม. 2+300 - กม. 4+100 ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร	0	8,500,000	8,500,000	8,489,000	1,273,350	<u>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</u> 1. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 8 พ.ย. 65 2. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคากลาง วันที่ 8 พ.ย. 65 3. พิจารณาราคากลาง วันที่ 24 พ.ย. 65 4. ประกาศเชิญชวน วันที่ 30 พ.ย. 65 5. ยื่นเสนอราคา วันที่ 19 ธ.ค. 65 6. เปิดซองเสนอราคา วันที่ 20 ธ.ค. 65 7. พิจารณาผล วันที่ 20 ธ.ค. 65 8. รายงานผล/ประกาศผู้ชนะ วันที่ 21 ธ.ค. 65 9. ครบอุทธรณ์ วันที่ 3 ม.ค. 66 10. แจ้งผู้รับจ้างทำสัญญา วันที่ 3 ม.ค. 66 11. ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 12 ม.ค. 66 12. เริ่มต้นสัญญา วันที่ 13 ม.ค. 66 - สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 พ.ค. 66	- อยู่ระหว่างดำเนินการทำแบบแบริเออร์ - ผลการดำเนินงาน 7.23%	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	รวม (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย (รอบ 6 เดือน)	หน่วยดำเนินการ
4.1.3 กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเส้นทางสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมวัดพิกุลทอง ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน ชัณสูตร – ท่าช้าง ระหว่าง กม.45+900 – กม.46+900 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	0	30,000,000	30,000,000	29,978,900	4,496,835	<u>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</u> 1. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 พ.ย. 65 2. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคากลาง วันที่ 2 พ.ย. 65 3. พิจารณาราคากลาง วันที่ 21 พ.ย. 65 4. ประกาศเชิญชวน วันที่ 28 พ.ย. 65 5. ยื่นเสนอราคา วันที่ 19 ธ.ค. 65 6. เปิดซองเสนอราคา วันที่ 20 ธ.ค. 65 7. พิจารณาผล วันที่ 20 ธ.ค. 65 8. รายงานผล/ประกาศผู้ชนะ วันที่ 21 ธ.ค. 65 9. ครบอุทธรณ์ วันที่ 3 ม.ค. 66 10. แจ้งผู้รับจ้างทำสัญญา วันที่ 3 ม.ค. 66 11. ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 18 ม.ค. 66 12. เริ่มต้นสัญญา วันที่ 19 ม.ค. 66 - สิ้นสุดสัญญา วันที่ 17 มิ.ย. 66	- ผู้รับจ้างเข้าปรับพื้นที่ดำเนินงาน - ผลการดำเนินงาน 0.26%	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5. โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่าจังหวัดสิงห์บุรี	**4,740,000**	**0**	**4,740,000**					
5.1 กิจกรรมหลักส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต	**4,740,000**	**0**	**4,740,000**					
5.1.1 กิจกรรมย่อย งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์	4,740,000		4,740,000	-	4,720,550.98	<u>แผนการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566</u> - จัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ภายในเดือนธันวาคม 2565 - เดือนมกราคม 2566 รวม 10 วัน โดยในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมจัดนิทรรศการและจัดแสดงปลา การจัดประกวดหุ่นปลา สินค้า OTOP มุมถ่ายภาพท่องเที่ยว การแสดง แสง สี เสียง ขบวนแห่/จัดการแสดงบนเวที การแสดงวงดนตรีประจำเวทีกลาง ฝ่ายเอกลักษณ์มวยไทย ฯลฯ	(1) จัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี รวม 10 วัน ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การประกวดหุ่นปลา ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีเมืองสิงห์บุรี ร้านจำหน่ายสินค้า/อาหาร การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก นิทรรศการการจัดแสดงปลาและมุมถ่ายภาพท่องเที่ยว การแสดงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี สลากกาชาดการกุศล การแสดงจากศิลปิน การแข่งขันกีฬา และกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย (2) ผลการสำรวจยอดจำหน่ายสินค้าภายในงานครั้งนี้มีเงินสดหมุนเวียนตลอดการจัดงานประมาณ 14.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 3.4 ล้านบาท (ปี 2565 ประมาณ 10.7 ล้านบาท) และเมื่อพิจารณาจากระดับความพึงพอใจจากผู้มาเที่ยวชมงานมากกว่า ร้อยละ 90 (ปี 2565 และ 2566) และคาดว่าจะกลับมาเที่ยวอีกมากกว่า ร้อยละ 80 (ปี 2565 ร้อยละ 88.1 และ ปี 2566 ร้อยละ 87.9)	ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคน คุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน	**8,662,000**	**22,000,000**	**30,662,000**					
6. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี	**8,662,000**	**-**	**8,662,000**					

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	รวม (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย (รอบ 6 เดือน)	หน่วยดำเนินการ
6.1 กิจกรรมหลักพัฒนาอาชีพ สร้างความมั่นคงทางรายได้ให้ประชาชน	**5,712,000**	**-**	**5,712,000**					
6.1.1 กิจกรรมย่อย พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP (ศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพชีวิต)	5,712,000	-	5,712,000	-	548,800	แผนการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2565 - มีนาคม 2566 กิจกรรมย่อยที่ 1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลัก 4 ท บรรยายให้ความรู้วิชา "แนวทางการพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายสู่ความยั่งยืน" และวิเคราะห์ศักยภาพของสมาชิกในครัวเรือนตามหลัก 4 ท ทักษะ/ทรัพยากร/ทัศนคติ/ทางออก ดำเนินการช่วงเดือนธันวาคม 2565 - มีนาคม 2566 กิจกรรมย่อยที่ 1.1.2 พัฒนาทักษะด้านอาชีพตามเมนูอาชีพ โดยบรรยาย 1) ทบทวนความรู้วิชาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 1.1) ลดรายจ่าย 1.2) เพิ่มรายได้ 1.3) สร้างโอกาส 2) บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ วิชาชีพแก่ครัวเรือนตามความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย ประกอบด้วยอาชีพ ปลูกพืชผัก/เพาะเห็ด และ 3) ฝึกปฏิบัติอาชีพแก่ครัวเรือนตามความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย ประกอบด้วยอาชีพ ทำปุ๋ยหมัก/ทำขยะเปียก ดำเนินการช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566	1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลัก 4 ท (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร หาทางออก) จำนวน 1,904 คน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2565 - 20 มกราคม 2566 ดำเนินโครงการในระดับตำบล จำนวน 42 ตำบล กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับการคัดเลือกจากครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP ที่พัฒนาได้/ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (ตามข้อมูล จปฐ.) สามารถพัฒนาได้/ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ Thai QM/ครัวเรือนที่พ้นโทษจากกรมราชทัณฑ์/ครัวเรือนที่มีความสนใจในการฝึกปฏิบัติอาชีพ/ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ และครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลัก 4 ท ได้รับการบูรณาการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญ รอบรู้ ในหลักสูตรวิชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 สร้างทางรอดสังคมไทย ใน 3 ด้าน หลักสูตรวิชาโคก หนอง นา โมเดล การทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และ "แนวทางการพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายสู่ความยั่งยืน" วิเคราะห์ศักยภาพของสมาชิกในครัวเรือนตามหลัก 4 ท ทักษะ/ทรัพยากร/ทัศนคติ/ทางออก 3. ผลการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลัก 4 ท 3.1 กลุ่มเป้าหมายได้รับฟังการบรรยายหลักสูตรวิชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 สร้างทางรอดสังคมไทยใน 3 ด้าน 3.2 กลุ่มเป้าหมายได้รับฟังการบรรยายหลักสูตรวิชาโคก หนอง นา โมเดล การบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 1 - 2 เป็นเงิน 1,201,900 บาท

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	รวม (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย (รอบ 6 เดือน)	หน่วยดำเนินการ
							3.3 กลุ่มเป้าหมายได้ทราบแนวทางการพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายสู่ความยั่งยืน 3.4 กลุ่มเป้าหมายได้แบ่งกลุ่มฝึกวิเคราะห์ศักยภาพของสมาชิกในครัวเรือนตามหลัก 4 ท ทักษะ/ทรัพยากร/ทัศนคติ/ทางออก 3.5 กลุ่มเป้าหมายได้แบ่งกลุ่มกำหนดแผนพัฒนาอาชีพบริหารจัดการชีวิตระดับครัวเรือน และกำหนดวัสดุอาชีตตามความต้องการ 3.6 กลุ่มเป้าหมายได้นำเสนอผลการกำหนดแผนพัฒนาอาชีพ และตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถาม	
6.2 กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิตสู่สังคมพอเพียงที่เข้มแข็ง	**2,950,000**	**-**	**2,950,000**					
6.2.1 กิจกรรมย่อย พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เปราะบางด้านสวัสดิการที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย	2,950,000	-	2,950,000			แผนการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2565 - สิงหาคม 2566 1. เดือนธันวาคม 2565 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เปราะบางด้านสวัสดิการที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย 2. เดือนมกราคม 2566 ดำเนินการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย 3. เดือนกุมภาพันธ์ 2566 รอบที่ 1 จัดซื้อจ้างและดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้เปราะบาง (ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม) และรอบที่ 2 เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 จัดซื้อจัดจ้างฯ 4. เดือนมีนาคม - เมษายน 2566 ดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (รอบที่ 1 จำนวน 50 หลัง) 5. เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (รอบที่ 1 จำนวน 50 หลัง) 6. เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 ดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (รอบที่ 2 จำนวน 50 หลัง) 7. เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566 ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (รอบที่ 2 จำนวน 50 หลัง) 8. เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566 ติดตามและประเมินผลโครงการฯ	1. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เปราะบางด้านสวัสดิการที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย ตามคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 3041/2565 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 2. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เปราะบางด้านสวัสดิการที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย ในวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ประชุมมีมติให้มีการปรับปรุงที่อยู่อาศัย จำนวน 100 หลัง ดังนี้ 2.1 อำเภอเมืองสิงห์บุรี จำนวน 11 หลัง 2.2 อำเภอบางระจัน จำนวน 32 หลัง 2.3 อำเภอค่ายบางระจัน จำนวน 15 หลัง 2.4 อำเภออินทร์บุรี จำนวน 35 หลัง 2.5 อำเภอพรหมบุรี จำนวน 3 หลัง 2.6 อำเภอท่าช้าง จำนวน 4 หลัง 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 1 - 2 เป็นเงิน 1,075,000 บาท

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	รวม (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย (รอบ 6 เดือน)	หน่วยดำเนินการ
7. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-	22,000,000	22,000,000					
7.1 กิจกรรมหลักพัฒนาสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัย	-	22,000,000	22,000,000					
7.1.1 กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร จำนวน 1 แห่ง	-	22,000,000	22,000,000	21,990,000	3,298,500	**<u>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</u>** 1. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 ต.ค. 65 2. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคากลาง วันที่ 12 ต.ค. 65 3. พิจารณาราคากลาง วันที่ 4 พ.ย. 65 4. ประกาศเชิญชวน วันที่ 11 พ.ย. 65 5. ยื่นเสนอราคา วันที่ 30 พ.ย. 65 6. เปิดซองเสนอราคา วันที่ 1 ธ.ค. 65 7. พิจารณาผล วันที่ 13 ธ.ค. 65 8. รายงานผล/ประกาศผู้ชนะ วันที่ 13 ธ.ค. 65 9. ครบอุทธรณ์ วันที่ 22 ธ.ค. 65 10. แจ้งผู้รับจ้างทำสัญญา วันที่ 22 ธ.ค. 65 11. ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 26 ธ.ค. 65 12. เริ่มต้นสัญญา วันที่ 27 ธ.ค. 65 - สิ้นสุดสัญญา วันที่ 21 พ.ย. 66	- อยู่ระหว่างหล่อเสาเข็ม - ผลการดำเนินงาน 8%	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
รวม 7 โครงการ 12 กิจกรรมย่อย	13,770,200	112,500,000	126,270,200	103,267,340	20,096,235.98			
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000	-	8,000,000					
รวมทั้งสิ้น	21,770,200	112,500,000	134,270,200	103,267,340	20,096,235.98			