**เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย กรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ภาคประชาสังคม ภาคสมาชิกสภาท้องถิ่น ภาคธุรกิจ/เอกชน และที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ด้านวิชาการ และด้านกฎหมาย โดยการนำของนายสมบัติ อิศรานุรักษ์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงพื้นที่สองส่องโครงการตามแผนสอดส่อง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้**

๑. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตำบลโพธิ์ชัย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ แห่ง (งบกลุ่มจังหวัด) โครงการชลประทานสิงห์บุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ







**ผลการสอดส่อง**

๑. โครงการได้รับอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินงาน

๒. การก่อสร้างดำเนินการได้ ๓๕ % ช้าว่าแผนที่กำหนด

๓. ยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียในการเสนอโครงการ

**ข้อเสนอแนะ**

๑. ควรเร่งรัดให้ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒. ควรให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการและดูแลรักษาหลังจากโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

๓. ควรมีการประเมินความพึงพอใจประชาชนต่อโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำหนองห้วยไทร ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (งบยุทธศาสตร์จังหวัด)
โครงการชลประทานสิงห์บุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ







**ผลการสอดส่อง**

๑. โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว และเป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒. ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโครงการ

**ข้อเสนอแนะ**

๑. ควรกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อความยั่งยืนของโครงการ

๒. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

๓. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าสถานปฏิบัติธรรมโคกอำเภอ หมู่ที่ ๔ ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๒๐ ตารางเมตร (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ) เทศบาลตำบลถอนสมอ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ





**ผลการสอดส่อง**

๑. โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒. มีการเผยแพร่โครงการให้ประชาชนทราบโดยผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

๓. ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโครงการ

**ข้อเสนอแนะ**

๑. ควรกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

๒. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

๓. ควรให้ติดตั้งให้มีป้ายจราจรในจุดเลี้ยว จุดเสี่ยงและป้ายน้ำหนักบรรทุก

๔. การประมาณการและออกแบบการก่อสร้างครั้งต่อไปควรมีป้ายจราจรในจุดเลี้ยว จุดเสี่ยงและป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุกรวมด้วย

๔. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองโขลง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ





**ผลการสอดส่อง**

๑. มีการเผยแพร่โครงการให้ประชาชนทราบโดยผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน

๒. ยังไม่มีการทดสอบเพื่อวัดปริมาณและคุณภาพน้ำก่อนดำเนินการก่อสร้าง

๓. การดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ และล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

**ข้อเสนอแนะ**

๑. ควรเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒. ควรเจาะทดสอบวัดปริมาณและคุณภาพน้ำก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อที่จะได้ทราบปริมาณ และคุณภาพของน้ำว่าเหมาะสมและเพียงพอกับประชาชนที่ใช้น้ำหรือไม่

๓. ควรกำหนดกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

๔. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

๕. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ - ๖ สห.๒๐๒๙ บางจิก-บางชัน (สห.ถ.๒๓๐๐๑) ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๑๘๐ ตารางเมตร อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ







**ผลการสอดส่อง**

๑. โครงการดำเนินเสร็จแล้ว และเป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒. มีการเผยแพร่โครงการให้ประชาชนทราบโดยผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน

๓. ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโครงการ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ

**ข้อเสนอแนะ**

๑. ควรกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

๒. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

๓. ควรให้ติดตั้งให้มีป้ายจราจรในจุดเลี้ยว จุดเสี่ยงและป้ายน้ำหนักรถบรรทุก

๔. การประมาณการและออกแบบการก่อสร้างครั้งต่อไปควรมีป้ายจราจรในจุดเลี้ยว จุดเสี่ยง และป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุกรวมด้วย

๕. ควรจัดทะเบียนประวัติถนน