เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย กรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ภาคประชาสังคม ภาคสมาชิกสภาท้องถิ่น ภาคธุรกิจ/เอกชน และที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ด้านวิชาการ และด้านกฎหมาย โดยการนำของนายสมบัติ อิศรานุรักษ์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงพื้นที่สองส่องโครงการตามแผนสอดส่อง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๒ (บางสำโรง - บางประทุน) หมู่ที่ ๒-๓ และหมู่ที่ ๖ ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี









ผลการสอดส่อง

๑. ยังไม่มีการกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโครงการ

๒. ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๓. โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว และเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

๒. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

๓. ควรติดตั้งป้ายชั่วคราวระหว่างดำเนินโครงการ และป้ายจริงเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

๔. ควรมีการกำหนดแผนระยะยาวในก่อสร้างถนนในแต่ละสาย โดยร่วมการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

๒.โครงการปรับปรุงเส้นทางสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมวัดพิกุลทองในทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนชัณสูตร -ท่าช้าง ระหว่าง กม. ๔๖+๙๐๐ - กม. ๔๖+๙๐๐ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี แขวงทางหลวงสิงห์บุรีเป็นหน่วยดำเนินโครงการ









ผลการสอดส่อง

๑. ยังไม่มีการกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโครงการ

๒. ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๓. โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว และเป็นไปตามแผนที่กำหนด

๔. มีการจัดทำทะเบียนประวัติถนน

๕. มีการเผยแพร่โครงการให้ประชาชนทราบโดยผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

๒. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

๓. ควรให้ติดตั้งให้มีป้ายจราจรในจุดเลี้ยว จุดเสี่ยงและป้ายน้ำหนักบรรทุก

๔. การประมาณการและออกแบบการก่อสร้างครั้งต่อไปควรมีป้ายจราจรในจุดเลี้ยว จุดเสี่ยง และป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุกรวมด้วย

๕. ควรซ่อมแซมพื้นถนนที่ชำรุดก่อนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ



๓. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าสถานปฏิบัติธรรมโคกอำเภอ หมู่ที่ ๔ ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๒๐ ตารางเมตร (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ) เทศบาลตำบลถอนสมอ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ



ผลการสอดส่อง

๑. โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒. มีการเผยแพร่โครงการให้ประชาชนทราบโดยผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน

๓. ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

๒. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

๓. ควรให้ติดตั้งให้มีป้ายจราจรในจุดเลี้ยว จุดเสี่ยงและป้ายน้ำหนักบรรทุก

๔. การประมาณการและออกแบบการก่อสร้างครั้งต่อไปควรมีป้ายจราจรในจุดเลี้ยว จุดเสี่ยงและป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุกรวมด้วย

๔. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองโพลง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ





ผลการสอดส่อง

๑. มีการเผยแพร่โครงการให้ประชาชนทราบโดยผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน

๒. ยังไม่มีการทดสอบเพื่อวัดปริมาณและคุณภาพน้ำก่อนดำเนินการก่อสร้าง

๓. การดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ และล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒. ควรเจาะทดสอบวัดปริมาณและคุณภาพน้ำก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อที่จะได้ทราบปริมาณ และคุณภาพของน้ำว่าเหมาะสมและเพียงพอกับประชาชนที่ใช้น้ำหรือไม่

๓. ควรกำหนดกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

๔. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ





๕. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ – ๖ สห.๒๐๒๙ บางจักร-บางชัน (สห.ถ.๒๓๐๐๑) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๑๘๐ ตารางเมตร อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ



ผลการสอดส่อง

๑. โครงการดำเนินเสร็จแล้ว และเป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒. มีการเผยแพร่โครงการให้ประชาชนทราบโดยผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน

๓. ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโครงการ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

๒. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

๓. ควรให้ติดตั้งให้มีป้ายจราจรในจุดเลี้ยว จุดเสี่ยงและป้ายน้ำหนักรถบรรทุก

๔. การประมาณการและออกแบบการก่อสร้างครั้งต่อไปควรมีป้ายจราจรในจุดเลี้ยว จุดเสี่ยง และป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุกรวมด้วย

๕. ควรจัดทะเบียนประวัติถนน